Byggadministration
HARALD OLSSON AB

Projekt:	Nybyggnad av flerfamiljshus	**Unr:** 2004-23005	**Pnr:**
Objekt:	Kv Albert Einstein 1, Lund	**Upprättad av:** EO/lk	
Beställare:	Brf Pärlan i Lund c/o Kärnhem AB	**Godkännandedatum:** 2024-06-11	

UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06

BYGGADMINISTRATION HARALD OLSSON AB

DMS: 05.07.02
Unr: 2004-23005

Östergatan 18, 211 25 Malmö 040-690 03 00 byggadm@hoab.com
www.byggadministration.com org nr: 556122-9278

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

01. Typ av besiktning

Slutbesiktning enligt ABT 06.

02. Besiktningens omfattning

Besiktningen omfattar:

Hela entreprenaden

med undantag av

Dolda och ej åtkomliga arbeten samt i bilagor till detta utlåtande angivet.

Beträffande från besiktningen undantagna arbeten antecknas:

Enligt överenskommelse mellan parterna skall kompletterande slutbesiktning utföras enligt följande:

Kompletterande slutbesiktning sommardriftsfall förrättas 2024-08-16 kl 13.00.
Kompletterande slutbesiktning vinterdriftsfall förrättas 2025-01-28 kl 09.00.

För dessa besiktningar kommer särskild kallelse att utsändas av biträde VVS.

I övrigt om part så påkallar.

03. Tid för besiktning

Besiktningen påbörjades 2024-04-29 och avslutades 2024-06-11.
Besiktningsdagar framgår av bilagor till detta utlåtande.

04. Entreprenaden samt parterna

Entreprenadform:	Totalentreprenad
Ersättningsform:	Fast pris
Beställare:	Brf Pärlan i Lund c/o OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB Box 217 351 05 Växjö Org. nr: 556653-3922
Entreprenör:	AF bygg Syd AB Strandgatan 3 302 50 Halmstad Org. nr: 556178-9313

05. Besiktningsman

Besiktningsman:	utsedd av beställaren Erik Olsson BYGGADMINISTRATION HARALD OLSSON AB Östergatan 18 211 25 Malmö

DMS: 05.07.02
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Bitr. besiktningsmän:	utsedda av besiktningsmannen
Tak och Fasad:	Björn Lindberg, Byggadministration Harald Olsson AB
VVS:	Rickard Berg, Ventkontroll RB
El, hiss, solcell:	Johan Malm, Eladministration Turesson & Olsson AB
Mark, va:	Anders Hedlund, Byggadministration Harald Olsson AB

06. Närvarande

Vid inledningssammanträdet 2024-04-29 var parterna representerade av

för beställaren:	Max Gröndahl
för entreprenören:	Anders Holmström

utsedda att föra parts talan.

Övriga deltagare vid inledningssammanträde enligt närvarolista (bilaga 1).

Närvarande vid de olika besiktningstillfällena, framgår av respektive bilaga.

Vid slutsammanträdet 2024-06-11 var parterna representerade av

för beställaren:	Max Gröndahl
för entreprenören:	Jonas Persson

utsedda att föra parts talan,

Övriga deltagare vid slutsammanträde enligt närvarolista (bilaga 2).

07. Kallelse

Besiktningsmannen har kallat parterna via outlook daterat 2024-01-19.
Parterna förklarade sig i behörig ordning kallade till besiktningen.

08. Jäv

---

09. Tidigare besiktningar samt provningar och myndighetsbesiktningar

Besiktningar

- Syn av /närliggande område/före entreprenadens påbörjande.
- Förbesiktning: Bygg FB1-5, Tak & Fasad FB1-2, Rör FB1-3, Luft FB1-3, EL FB1-2, SOL FB1.
- Normerande besiktning: Tak & Fasad NB1.
- Säkerhetsbesiktningar: (hissar)

Provningar

- Samordnad provning: klart
- Ljudprovning: klart
- Protokoll täthetsprovning rörledningar: klart
- Protokoll täthetsprovning ventilationskanaler: klart
- Protokoll renspolning yttre VA: klart
- Protokoll/intyg isolationsmotstånd: klart
- Protokoll/intyg kontroll skyddsjordning: klart

DMS: 05.07.02
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Myndighetsbesiktningar

- OVK-besiktning: klart

Byggnadsnämndens slutbesked föreligger ej.

10. Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser

Kontraktshandlingar: Entreprenadkontrakt dat 2021-07-07 samt däri angivna handlingar.

Övriga handlingar: Startmöte enligt ABT 06
Projekteringsmötesprotokoll 1-6.
Byggmötesprotokoll 1-23.

Särskilda överenskommelser: ---

11. Delar ej åtkomliga för besiktning

Följande delar är ej åtkomliga för besiktning:
Enligt punkt 02.

12. Delar som inte besiktigas okulärt

Delar, som vid de olika besiktningstillfällena har besiktigats endast på grundval av entreprenörens dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder, har angivits i respektive bilaga.

13. Fel för vilka entreprenören anses ansvarig

I nedan angivna bilagor under rubrik 13 har angivits fel markerade med **E** för vilka besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig, för vilka part har beretts tillfälle att yttra sig om.

Byggnadsarbeten	Bilaga BYGG SB1	dat 2024-06-11
Tak och Fasad	Bilaga TAK OCH FASAD SB1	dat 2024-06-11
Värme o Sanitet	Bilaga RÖR SB1	dat 2024-06-11
Luftbehandling	Bilaga VENT SB1	dat 2024-06-11
El, tele	Bilaga EL SB1	dat 2024-06-10
Hiss	Bilaga HISS SB1	dat 2024-06-10
Solceller	Bilaga SOLCELLER SB1	dat 2024-06-10
Markarbeten, yttre VA	Bilaga MARK SB1	dat 2024-05-16

Bristfälligheter och anmärkningar, förhållande och fel noterade under rubrikerna 14, 15, 16, 17 och 23 nedan har även införts under rubrik 13.

Entreprenören har utöver vad som angivits i bilagorna skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av kontrollansvarig enligt PBL och myndighet under förutsättning att ansvaret för dessa fel faller inom ramen för entreprenadåtagandet.

14. Bristfälligheter och anmärkningar för vilka entreprenören inte anses ansvarig

I bilagor under rubrik 13 har angivits bristfälligheter eller anmärkningar enligt ABT 06 7 kap 13 §. För dessa bristfälligheter och anmärkningar - markerade med **B** - är enligt besiktningsmannen entreprenören inte ansvarig.

Om särskilda skäl inte anges ingår inte bristfälligheter eller anmärkningar i entreprenörens åtagande.

Avhjälpande av dessa sker efter särskild beställning från beställaren.

DMS: 05.07.02
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

15. Förhållanden med vilkas slutliga bedömande bör anstå till senare besiktning

I bilagor under rubrik 13 har angivits förhållanden som skall observeras och anstå för bedömning vid senare besiktning. Dessa förhållanden är markerade med **S**.

16. Fel vilka hänskjuts till särskild utredning

---

17. Fel, med nedsättning av entreprenadsumman

---

18. Godkännande

Entreprenaden är godkänd 2024-06-11.
Beslutet meddelades parterna vid slutsammanträdet.

19. Fortsatt eller ny slutbesiktning

---

20. Garantitid

Garantitiden börjar 2024-06-12 kl 00.00.
Garantitiden slutar 2029-06-11 kl 24.00.

Särskilda varugarantier gäller enligt följande:

Vattentäta golvbeläggningar	10 år
Tätskikt inkl. fogar	10 år
Våtrumsmålning	10 år
Isolerglaskassetter	10 år
Takbeläggning	10 år
Plåt	10 år
Papp	10 år
Dilatationsfogar	10 år
Fogar i materialskiljande skarvar och runt installationer	10 år

Garantisedlar är /ej/ överlämnade till beställaren.

Service och underhåll under garantitiden ingår enligt bilagor till detta utlåtande.

Entreprenören skall i god tid meddela beställaren dag och tid för servicebesöken.

21. Besiktningskostnad

Ersättning till besiktningsmannen betalas av beställaren.

22. Meningsskiljaktigheter mellan ledamöter i besiktningsnämnd

---

23. Beställarens anmärkningar

Av beställaren gjord anmärkning som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel har antecknats under rubrik 13 och markerats med **A**.

DMS: 05.07.02
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

24. Överenskommelse om avhjälpande

Parterna har överenskommit att fel skall vara avhjälpta till 2024-06-17.

Entreprenören skall **skriftligt** till beställaren anmäla när dessa fel är avhjälpta.

Beträffande efterbesiktning antecknas:

Utförs om part så påkallar.

25. Övrigt

Drift- och skötselinstruktioner: Klart
Utbildning driftspersonal: Klart

26. Sändlista

Detta utlåtande med tillhörande bilagor signeras digitalt via GetAccept i ett originalexemplar som behålls av besiktningsmannen.

Signerat utlåtande med tillhörande bilagor i pdf har sänts via e-post till:

Beställaren, max.grondahl@oboskarnhem.se
Entreprenören, jonas.persson@afgruppen.se

Lund 2024-06-11

BYGGADMINISTRATION HARALD OLSSON AB

Erik Olsson
Besiktningsman utsedd av beställaren

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Slutsammanträde slutbesiktning Brf Pärlan i Lund

den 8 maj 2024 12:56

Mötesdatum: 2024-05-17 14:00
Plats: Arbetsplatskontoret Nobelparken Brunnshög
Länk till Outlook-objekt: *klicka här*

Inbjudningsmeddelande

Innehåll

Deltagare

- Lotti Kristiansson (Mötesorganisatör)
- Max Gröndahl (Accepterade i Outlook)
- nellie.skog@oboskarnhem.se
- anders.holmstrom@afgruppen.se (Accepterade i Outlook)
- Jonas Persson (Accepterade i Outlook)
- Erik Olsson (Accepterade i Outlook)
- 'Rikard Berg ' (Accepterade i Outlook)
- Johan Malm (Accepterade i Outlook)
- Björn Lindberg (Teams) (Accepterade i Outlook)
- Anders Hedlund
- Jonas Fransson (Accepterade i Outlook)
- patrik.olson@afgruppen.se

Forts. Slutsammanträde SB1 Brf Pärlan i Lund

den 10 juni 2024 15:48

Mötesdatum: 2024-06-11 08:30
Plats: Microsoft Teams-möte; Eller på plats
Länk till Outlook-objekt: *klicka här*

Inbjudningsmeddelande

Innehåll

Deltagare

- Erik Olsson (Mötesorganisatör)
- Max Gröndahl (Accepterade i Outlook)
- nellie.skog@oboskarnhem.se
- anders.holmstrom@afgruppen.se (Preliminära i Outlook)
- Jonas Persson (Accepterade i Outlook)
- 'Rikard Berg ' (Accepterade i Outlook)
- Johan Malm - Teams (Accepterade i Outlook)
- Lotti Kristiansson
- Anders Hedlund
- Björn Lindberg (Preliminära i Outlook)
- Jonas Fransson (Accepterade i Outlook)
- patrik.olson@afgruppen.se
- Kim Sander (Accepterade i Outlook)
- Möller Christer (Bravida) (Accepterade i Outlook)
- Mårten Ek
- Kim Sander EC-gruppen

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Byggadministration
HARALD OLSSON AB

Projekt:	Nybyggnad av flerfamiljshus	**Unr:** 2004-23005	**Pnr:**
Objekt:	Kv. Albert Einstein 1, Lund	**Upprättad av:** EO/lk	
Beställare:	Brf Pärlan i Lund c/o Kärnhem AB	**Datum:** 2024-06-11	

BILAGA BYGG SB1
till utlåtande över slutbesiktning

01. Typ av besiktning

Efterbesiktning enligt ABT06.

02. Besiktningens omfattning

Enligt utlåtande

med undantag av:

Enligt utlåtande

03. Tid för besiktningen

Besiktningen påbörjades 2024-04-29
Besiktningen avslutades 2024-06-11

04. Entreprenaden samt parterna

Entreprenadform: Totalentreprenad
Upphandlingsform: Totalentreprenad enligt avtal
Ersättningsform: Fast pris

Parterna:	**Närvarande:**
Beställare	
Brf Pärlan i Lund c/o Kärnhem AB OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB Box 217 351 05 Växjö	Max Gröndahl Nellie Skog (tidvis) Anders Bolltoft (tidvis)
Entreprenör	
AF bygg Syd AB Strandgatan 3 302 50 Halmstad	Patrik Olsson Anders Holmström (tidvis)
Övriga:	Linus Karlström-Geising, Emros måleri (tidvis) Jonas Fransson, OBOS Kärnhem (tidvis)

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

05. Besiktningsman

Erik Olsson utsedd av beställaren
Byggadministration Harald Olsson AB
Östergatan 18
211 25 Malmö
Tfn 040-690 03 14

09. Tidigare besiktningar och provningar

Enligt utlåtande.

10. Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning

Enligt utlåtande.

11. Delar som inte är åtkomliga för besiktning

Enligt utlåtande.

12. Delar som inte besiktigas okulärt

Enligt utlåtande.

13-17 Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden m.m.

E = Fel för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig.

B = Bristfällighet och anmärkning för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören ej är ansvarig (åtgärdas i den omfattning beställaren påfordrar).

S = Förhållande vars slutliga bedömning får anstå till i samband med senare besiktning.

UA = Utan anmärkning utöver vad som angivits under generellt.

U = Fel vilka hänskjuts till särskild utredning.

N = Fel med nedsättning av entreprenadsumman.

~~Text~~ = Fel åtgärdade enligt entreprenörens egenkontroll.

23. Av beställaren gjord anmärkning

A = Av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannen inte utgör fel.

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

ALLMÄNNA UTRYMMEN

Generellt	Ej besiktningsbart	
Lokal 1	Ej besiktningsbart	
Teknik 1	E	Smyg ej färdigställd runt dörr
	E	Repor dörrblad
	E	Ej efterlagade hål vänster om rör ”värme sekundär VS3 retur”
	E	Skador vägg höger om benämning ”uteluft blå”
	E	Ej målat i takvinkel höger om väggblandare
	E	Kvarhängande byggbelysning i golv
	E	Golv ej avstädat, troligtvis ej dammbundet
	E	Pelare ej målningsbehandlad
Cykelförråd (34 platser)	E	Smyg och väggar ej målade
	E	Väggar ej färdigbehandlade
	E	Skarv betong vänster om dörr i tak rensas samt fylls i med bruk
	E	Pelare ej målningsbehandlad
	E	Kvarsittande färgmarkeringar på golv
	E	Golv ej avstädat, ej dammbundet
	E	Sarg runt elrör i golv ej färdigställd
Lokal 3	Ej besiktningsbart	
Övernattningslägenhet	Ej besiktningsbart	
Elcentral 2	E	Väggar obehandlade
	E	Ej färdigställt smyg runt dörr
	E	Golv saknar durkplåt installationsutrymme
	E	Golv hål färgmarkeringar och ej dammbundet
Teknik 2	E	Smyg ej färdigställt runt dörr
	E	Generellt vägg målningsbättras

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

	E	Väggar målningsbättras
	E	Obehandlad gips vägg vänster om dörr
	E	Ej färdigställt fall mot golvbrunn
	E	Golv ej avstädat
	E	Golv ej dammbundet
	E	Dörr griper
Rullstolsförråd	Ej besiktningsbart	
Passage (vid Hiss A)	Ej besiktningsbart	
Lokal 2	Ej besiktningsbart	
Fastighetsförråd	Ej besiktningsbart	
Fjärrvärme	Ej besiktningsbart	
Hobbyrum	Ej besiktningsbart	
Elcentral 1	Ej besiktningsbart	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

LÄGENHETER

Generellt	E	Ångskydd ovan diskmaskin täcker ej i framkant och sidled
	E	Lägenhetsnummer saknas på entrédörrar samt driftsutrymmen
	E	Lock saknas ovan passbitar till garderober

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 10

Lägenhet 54A (1001)

Generellt	E	Trösklar saknas
	E	Takanslutningar ej färdigställda
Hall	E	Entrédörrströskel ej fullskruvad
	E	Ej färdigställt runt entrédörr
	E	Skada i tak nära vägg snett ovan dörr till wc/dusch
	E	Skada höger foderlist mot wc/dusch
Sovrum	E	Skjutdörrsgarderob saknas
	E	Fönsterbänk ej infogad
	E	Anslutning mellan fönster och smyg ej färdigställd avseende nedre fönster
	E	Spricka i väggvinkel höger om fönster
	E	Spackelkant eller annat i väggvinkel höger om fönster 3 meter över golv
	E	Jack i vägg två, 3 meter över golv 1 meter från vägg tre
	E	Två små hack i vägg vänster om dörr ca 900 över golv
Förråd	E	Skada/ojämnt i tak vid frånluftsdon
Wc/dusch	E	Bänkskiva ej fogad
Kök	E	Skada front på diskbänkslåda
		Notering: K/F verkar vara på fel plats
	E	Fog saknas mellan bänkskiva och ugnsskåp
	E	Överskåpslucka saknas höger om fläkt
	E	Takanslutning ej färdigställd
	E	Märke i vägg vid ytterhörn mot hall ca 1 meter från tak
	E	Fläckar i tak vid lamputtag närmast entré
	E	Skada i golv ca 800 utanför högerkant ugnsskåp
Vardagsrum	E	Skada sockel 100 mm höger om ytterkant mot kök
	E	Skada vänster karmstycka balkongdörr vid lås

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 10

Lägenhet 54B (1002)

Generellt	E	Trösklar saknas
Hall	E	Entrédörrsmyg ej färdigställd
	E	Entrédörr griper
	E	Entrédörrströskel ej infäst
	E	Anslutning mellan golv och entrédörrströskel ej färdigställd
	E	Glipa mellan meten i socklar i ytterhörn höger om entrédörr
	E	Entrédörrströskel ej skruvad i mitten
Sovrum	E	Anslutning mellan fönster och betongvägg ej färdigställd
	E	Fönsterbänk ej infogad
	E	Glipa mellan sockel och vägg två, nära vägg tre
	E	Släpp mellan övre fönsterkarmen och smygen
Wc/dusch	UA	
Förråd	UA	
Vardagsrum/Kök	E	Fönsterbänk ej infogad
	E	Täcklock saknas för kabelgenomföring i skåpssida till fläkt
	E	Takanslutningar ej färdigbehandlade
	E	Låsning balkongdörr justeras
	E	Ej fogat mellan bänkskiva och frisida vid K/F
	E	Ej fogat mellan tak och frisida vid K/F
	E	Avvikenade yta på fönsterbänk (städning)

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 10

Lägenhet 56-1001 (1003)

Generellt	E	Trösklar saknas
Hall	E	Ej färdigställt mot entrédörr
	E	Skada i golv ca 400 utanför högerkant fördelarskåp
	E	Anslutning mellan golv och entrédörrströskel ej färdigställd
	E	Entrédörrströskel ej skruvad i mitten
Sovrum	E	Ej färdigställt mellan övre fönster och smyg samt vägg
	E	Fönsterbänk ej infogad
	E	Skador ovankant dörr
	E	Dörr ej beslagen
Wc/dusch	E	Dörr saknas
	E	Handtag till spegelskåp saknas
	E	Bänkskiva ej fogad
	E	Knuta i tak vid frånluftsdon
Förråd	E	Inspektionslucka i tak ej riktigt stängd
	E	Dörr ej beslagen
Vardagsrum/Kök	E	Takanslutning ej färdigbehandlad
	E	Fönsterbänk ej infogad
	E	Anslutning mellan bänkskiva och frisida vid K/F ej färdigställd
	E	Täcklock saknas för kabelgenomföring i skåpssida till fläkt

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 10

Lägenhet 58A (1004)

Hall	E	Ej färdigställt runt entrédörr
	E	Osnygg anslutning mellan vägg och elskåp
	E	Garderob saknas vänster om badrumsdörr
	E	Anslutning mellan golv och entrédörrströskel ej färdigställd
	E	Entrédörrströskel ej skruvad i mitten
Sovrum 2	E	Fönsterbänk ej infogad
	E	Anslutning mellan övre fönster och vägg samt smyg ej färdigställd
	E	Dörr ej beslagen
	E	Lock saknas vid passbit till garderob
	E	Tröskel saknas
Wc/dusch	E	Tröskel saknas
	E	Öppningsbeslag saknas kommoddörr
	E	Spegelskåp saknas
	E	Ej islagen spik längs ner i höger dörrfoder samt längst ner på höger foder
Vardagsrum	E	Fönsterbänk ej infogad
	E	Anslutning mellan fönster och betongvägg ej färdigställd
	E	Täckbricka radiatorrör saknas
	E	Skada i tak vid lamputtag närmast yttervägg
	E	Fönsterbänk ej infogad
	E	Anslutning mellan fönster och betongvägg ej färdigställda
Kök		Notering: Höger balkongdörrsmyg buktar ovan sockel
	E	Fönsterbänk ej infogad
	E	Anslutning mellan höger karmstycke och vägg ej färdigställd på det övre fönstret
	E	Takanslutning ej färdigställd
	E	Plastlist till sparksockel ej monterad
	E	Skada bakstycke överskåp ovan frys

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

	E	Märke i tak nära lamputtag
Förråd/klk	E	Hyllinredning saknas (om det ska vara sådan här)
	E	Tröskel saknas
Wc/dusch/tvätt	E	Tröskel saknas
	E	Bänkskiva ej fogad
	E	Öppningsbeslag saknas överskåp
	E	Hyllor ej på plats i överskåp
	E	Skada bänkskiva
	E	Släpp/knuta i mjukfog mellan vägg och höger dörrfoder 150 över golv
Sovrum 1	E	Fönsterbänkar ej infogade
	E	Anslutning mellan fönster och betongvägg ej färdigställd
	E	Skjutdörrsgarderob ej monterad

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 10

Lägenhet ??? (1005)

Generellt	E	Takanslutningar ej färdigbehandlade
Hall	E	Vänster entrédörrfoder skadat
	E	Höger entrédörrfoder saknas
	E	Handtag saknas på överskåp
	E	Skada bakstycke mellersta garderoben
	E	Skada vänster dörrfoder mot wc/dusch, 200 över golv
	E	Skada underkant badrumsdörrblad
	E	Anslutning mellan golv och entrédörrströskel ej färdigställd
	E	Entrédörrströskel ej skruvad i mitten
Vardagsrum/Kök	E	Anslutning mellan bänkskiva och frisidor ej färdigställd
	E	Ej fogat mellan kakel och frisida vid K/F
		Notering: Ska det inte vara en frisida mellan garderobs- och köksinredning?
	E	Anslutning mellan höger karmstycke och vägg ej färdigställd, övre fönstret
Förråd/klk	E	Tröskel saknas
Wc/dusch	E	Tröskel saknas
	E	Ej fogat runt bänkskiva
	E	Skada i tak vid spotlight ovan wc-stol

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 10

Lägenhet 58B-1002 (1006)

Hall	E	Diverse skav i smyg runt entrédörr
	E	Ej färdigställt mellan entrédörr och smyg
	E	Handtag saknas på överskåp
	E	Knutor ovan sockel i väggvinkel höger om radiator
	E	Skada skåpsöverstycke höger garderob
	E	Anslutning mellan golv och entrédörrströskel ej färdigställd
	E	Entrédörrströskel ej skruvad i mitten
Wc/dusch	E	Ej fogat mellan bänkskiva och vägg
	E	Hyllor ej på plats i överskåp
	E	Tröskel saknas
Kök/vardagsrum	E	Takanslutning ovan K/F ej färdigställd
	E	Hyllplan ej på plats i skåp höger om K/F
	E	Håltagning synlig i golv vid radiatorrörsgenomföring, vänster radiator
	E	En fönsterbänk ej monterad
	E	Ej fogat runt fönsterbänkar
	E	Takanslutning ovan köksinredning ej färdigställd
	E	Håltagning i passbit ovan fläkt (??)
	E	Hyllor ej ilagda i överskåp vänster om fläktskåp
	E	Skada bakstycke, skåp, vänster om fläktskåp
	E	Barnspärrar saknas
	E	Anslutning mellan höger karmstycke och vägg på det övre högra fönstret ej färdigställd
	E	Ej färdigställd bättring på vägg vid tak vänster om köksinredning
Förråd/klk	E	Tröskel saknas
	E	Inredning saknas
Sovrum	E	Tröskel saknas

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

E Täckbricka täcker ej håltagning för radiatorrör i golv

E Ej fogat runt fönsterbänk

E Anslutning mellan fönster och betongvägg ej färdigställd

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 10

Lägenhet 58C (1007)

Hall	E	Saknas tröskel sovrum och wc/dusch
	E	Saknas karmskruv wc/dusch
	E	Saknas handtag garderobsdörrar
Sovrum	E	Saknas smyglister fönster
	E	Smuts eller skada utsida glas överljus
	E	Skada höger fönsterbänk
	E	Skada karm skjutdörr
	E	Skjutdörr ej monterad
	E	Fingeravtryck tak förråd
Wc/Dusch	E	Saknas handtag överskåp
	E	Bänkskiva ej fogad i bakkant
	E	Placering TM fungerar ej i förhållande till vattenrör
	E	Topp spegelskåp ej skruvad
Kök	E	Saknas täcksida bänkskiva vänster sida
	E	Takanslutning ej färdigställd
	E	Saknas hilalucka
	E	Kakel ej fogat höger sida
	E	Glipa bruksfog kakel vänster om spis
	E	Klisterlappar ljusramp
	E	Osnygg fog vänster sida innerhörn kakel
	E	Saknas barnbeslag i vaskskåp och knivlåda
	E	Glipa höger sida överskåp K/F mot vägg
	E	Öppet skåp höger om fläktskåp hål med sågkant anslutning kabel fläkt
	E	Fönsterbänk ej fogad
	E	Fönsterbänk ej fogad
	E	Saknas smyglister fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

E	Spacklat, ej målat punktvis långvägg
E	Smuts vid lamputtag närmst hall
E	Repa golv 1 meter framför fönster
E	Glipa golv vid radiatorrör

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 10

Lägenhet 58D (1008)

Hall	E	Dörrblad griper
	E	Lås dörrblad kärvar
		Notering: Runt entrédörr ej färdigställt, pågående arbeten
	E	Saknas tröskel till sovrum
	E	Reva vänster sida termostat
	E	Saknas tröskel wc/dusch
	E	Färgstänk på vägg, under strömbrytare mot kök
	E	Sockel lös ytterhörn mot kök
	E	Saknas handtag garderobsvägg
	E	Osnyggt avslut väggklack höger sida garderobsvägg
	E	Kvarsittande papp under garderobsvägg sockel garderobsvägg
	E	Glipa garderobsvägg mot väggklack vänster sida
Sovrum	E	Dörrfoder glipar mot vägg höger sida
	E	Saknas smyglister mot fönster
	E	Osnyggt avslut smyg överljus vänster sida topp och höger sida topp
	E	Skada fönsterbänk vid skarv
	E	Skjutdörr ej monterad i garderob
	E	Stort antal skador karm, skjutdörr
Wc/dusch	E	Saknas tröskel
	E	Saknas överskåp
	E	Belysningsramp spegelskåp ej infäst
	E	Saknas bruksfog kakel vänster om dörr
Kök/vardagsrum	E	Takanslutning ej färdigställd
	E	Saknas hilalucka
	E	Osnygg fog höger sida kakel
	E	Bänkskiva ej fogad höger sida

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

E	Säkert vatten ej färdigställd i vaskskåp
E	Barnspärr saknas i knivlåda och vaskskåp
E	Saknas lådinsattser
E	Kökssockel saknas
E	Fönsterbänk ej fogad
E	Saknas smyglister fönster
E	Färgstänk på vägg, höger om radiator
E	Skada golv 10 cm framför DM
E	Skada golv 1,5 meter framför DM
E	Glipa golv mot radiatorrör
E	Kortsida bänkskiva vänster ej kantad

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 10

Lägenhet 58E (1009)

Hall	E	Dörr till wc/dusch är ej monterad samt saknar sockel
	E	Handtag garderober ej monterade
Sovrum	E	Smyglister saknas i fönster
	E	Saknas skjutdörrsgarderob
	E	Saknas täcklister runt skjutdörr
	E	Saknas tröskel, dörr
	E	Glipa golv mot radiatorrör
Wc/Dusch	E	Saknas dörr
	E	Saknas lucka överskåp
Kök	E	Takanslutning ej färdigställd ovan köksinredning
	E	Saknas hilalucka takanslutning
	E	Bänkskiva lös vid DM
	E	DM ej ansluten
	E	Säkert vatten vaskskåp ej färdigställt
	E	Saknas barnspärr vaskskåp och knivlåda
	E	Skarv framkant bänkskiva öppen
	E	Saknas plastlist under kökssockel
	E	Glipa golvsockel mot kökssockel vänster sida
	E	Saknas smyglister i fönster
	E	Glipa i golv mot radiatorrör
	E	Färgrester tröskel, balkongdörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1101 (1101)

Hall	E	Flisning upptill vänster dörrfoder, mot wc/dusch, svällt
Sovrum 2	UA	
Wc/dusch	UA	
Vardagsrum	E	Porer i långvägg
	E	Osnygg takvinkel bakom kyl och frys
Kök	E	Porer och rinningar på vägg, höger om fönster
	E	Bänkskiva i ek är ej inoljad
Klädkammare	UA	
Badrum	E	Skada i fog runt bänkskiva
Sovrum 1	E	Skada i vägg, vid fönsterbänk
	E	Utstickande skruv, vänster om dörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1102 (1102)

Hall	E	Skruv saknas i tröskel, entrédörr
Sovrum 2	E	Smuts i väggfärg, i detta rum
	E	Spricka i tröskel, saknas
Wc/dusch	UA	
Vardagsrum	UA	
Sovrum 3	E	Tunt spacklat i ovankant smyg, fönster
Kök	E	Skada nedtill till vänster på lucka till fläktskåp
	E	Spotlight under mikro fungerar ej
	E	Saknas täcklock övre gångjärn, frys
Klädkammare	UA	
Badrum	UA	
Sovrum 1	E	Ej målat ovan sockel vänster om garderober

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1103 (1103)

Hall	E	Dörrblad är skadat (byts ut)
Sovrum 2	E	Osnygg lagning vänster om dörr
Wc/dusch	UA	
Vardagsrum	E	Skada vid handtag, skjutdörr
Sovrum 3	UA	
Kök	UA	
Klädkammare	UA	
Badrum	UA	
Sovrum 1	E	Dörrstopp saknas
	E	Skruv är ej komplett nedskruvad i tröskel

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1104 (1104)

Hall	E	Märken insida entrédörr
	E	Titthål är felmonterat
	E	Reva i tak bredvid spricka
	E	Reva i tak och porer vid lamputtag
Badrum	E	Tröskel sviktar, saknas
Vardagsrum/kök	E	Glipa täcksida höger om diskmaskin
	E	Skada i ytterhörn täcksida, diskmaskin
	E	Porer och rinningar i väggfärg, på långvägg höger om kök
Sovrum	UA	
Förråd/klädkammare	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1105 (1105)

Hall	E	Skador på vänster karmstycke dörr, upptill
	E	Skada på dörrblad, under ringklocka
Passage	UA	
Kök	E	Skada i spotlightskiva höger om spisfläkt
Vardagsrum	E	Fläkskada i ovankant, fönsterbåge, fönster 2
	E	Rostfläckar på fönsterbåge och karm, nedtill, fönster2
	E	Svikt i tröskel, balkongdörr 2, nedtryckt
Sovrum 1	E	Skada i bakkant, fönsterbänk
	E	Spricka i innerhörn, till vänster ovan fönster
	E	Repa i fönsterbänk
	E	Osnyggt avslut ovankant, fönster, mot väggfärg
	E	Spricka i innerhörn, vänster och höger om balkongdörr
Tvättstuga	E	Obehandlad klinkersockel, upptill
	E	Saknas tätning i vaskskåp
Förråd	E	Spackling är ej målad
Wc/dusch vid entré	UA	
Klädkammare/förråd	UA	
Sovrum 3	UA	
Sovrum 2	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1106 (1106)

Hall	E	Repa på dörrblad, höger sida och ovan titthål
Badrum	UA	
Vardagsrum/kök	UA	
Sovrum	E	Flertal skador i fönsterbänk
Förråd	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 56-1101 (1107)

Hall	UA	
Sovrum	UA	
Badrum	E	Saknas täckbrickor i spegelskåp
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Skada i ångskydd ovan diskmaskin, bänkskiva samt för smal

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 56-1102 (1108)

Hall	UA	
Sovrum	UA	
Badrum	E	Ljud, översta låda i kommod
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Verktyg saknas för att lossa kryddhylla

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 56-1103 (1109)

Hall	E	Intryckning upptill i smyg, entrédörr
	E	Tunt målat mellan dörr till sovrum och badrum
	E	Spricka och spackelkant i takvinkel ovan garderob
Sovrum	E	Porer i innerhörn mittemot spricka
	E	Spricka i långvägg, skador
Badrum	UA	
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Tunt målat samt spricka i takvinkel vänster om fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 56-1104 (1110)

Hall	E	Kabelgenomföring mellan entrédörrkarm och smyg
	E	Dörrstängare är ej monterad
	E	Spricka i takvinkel, ovan elcentral
	E	Spackelmistor i vägg, mittemot entrédörr
Sovrum	E	Osnygg anslutning i smyg mot fönster 1, upptill
Badrum	E	Tröskel saknas
	E	Täckbrickor i spegelskåp saknas
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Spricka mitt på långvägg
	E	Färgstänk och skador i vägg, mellan uttag och fönster
	E	Skada i ytterhörn, höger om balkongdörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 56-1105 (1111)

Hall	E	Skada i dörrblad och karm, entrédörr
	E	Öppen gering i foder, upptill, entrédörr
Klädkammare	UA	
Badrum	UA	
Sovrum	E	Glipa i fönsterbänk, mot fönsterkarm
	E	Märke i tak, 0,5 meter vänster om fönster
Vardagsrum/kök	E	Spricka i bruksfog
	E	Osnygg fog, höger sida bänkskiva
	E	Bruksfog saknas bakom köksblandare

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan11

Lägenhet 56-1161 (1112)

Hall	UA	
Passage	UA	
Vardagsrum/kök	E	Bristfällig spackling på vägg, vänster om köksinredning
	E	Intryckning och osnygg fog, upptill, höger om stänkskydd
	E	Färgstänk och skador på väggar vid matplats
	E	Glipa i smyglist, fönster 1
	E	Skada i upptill på karm, fönster 1
	E	Spackelkant höger om fönster 4
Sovrum 2	UA	
Badrum	E	Bänkskiva och tvättmaskin ej fogat
Förråd	E	Saknas hyllsystem
Sovrum	E	Skada mellan vänster fönsterkarmstycke och smyg
	E	Skada längst in vid skarv mellan fönsterbänkar
	E	Spackelkant och mistor i smyg, fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 56-1107 (1113)

Hall	E	Kabel genom översmyg, entrédörr
	E	Skruv i smyg, höger om entrédörr
Sovrum 2	E	Skada i vägg, höger om fönster
Wc/dusch	UA	
Vardagsrum/kök	E	Porer på långvägg, vänster del
	E	Saknas skruv i tröskel, balkongdörr
	E	Spricka i förstärkningshörn, vänster om fönster 1
	E	Flertal porer i tak
	E	Skada under handtag, lucka till fläktskåp
	E	Passbitar saknas, vänster och höger om kyl och frys
	E	Kyl och frys är snett monterade
	E	Flertal porer i tak
Klädkammare	UA	
Badrum	UA	
Sovrum 1	E	Dörrstopp saknas
	E	Synlig takskarv, vänster om garderob och 1 meter ut
	E	Dålig täckning i målning
	E	Smuts i väggfärg

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 56-1108 (1114)

Hall	UA	
Sovrum 2	UA	
Wc/dusch	E	Topp på duschvägg saknas
Vardagsrum	UA	
Kök	E	Kyl och frys är snett monterade
Förråd	UA	
Badrum	UA	
Sovrum 1	E	Osnygg anslutning i väggfärg mot fönster 1

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1107 (1115)

Hall	E	Repa i dörrblad ovan gångjärn
Allrum	E	Skruv i tröskel till balkongdörr saknas
Förråd	UA	
Badrum	E	Glipa i bruksfog, bakom strömbrytare

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1108 (1116)

Hall	E	Repa i karm, höger om entrédörr
Badrum	UA	
Vardagsrum/kök	E	Osnygg lagning upptill dörr till förråd
	E	Osnygg lagning på dörrblad, höger om dörr till sovrum
	E	Glipa upptill i smyg, mot karm, balkongdörr
	E	Front i skåp ovan mikrovågsugn saknas
Förråd/klk	E	Glipa mellan vattenfördelningsskåp 1 och 2
Sovrum	E	Märke på fönsterbänk
	E	Skada upptill, utsida, dörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1109 (1117)

Hall	E	Spricka i innerhörn, höger om radiator
Sovrum	E	Osnygg fog vid glas, fast fönster
Förråd/klk	UA	
Badrum	UA	
Vardagsrum/kök	E	Bänkskiva och stänkskydd är ej fogade
	E	Tunt målat höger om kyl och frys
	E	Spricka i smyg, höger om balkongdörr
	E	Glipa i sockel, vänster om balkongdörr
	E	Glipa i bakkant, fönsterbänk
	E	Skada i bakkant, fönsterbänk

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1110 (1118)

Hall	E	Spricka i innerhörn, höger om entrédörr
Sovrum med förråd/klk	E	Spik i karm, skjutdörr
Badrum	E	Kvarsittande kabel ovan dörr
Vardagsrum/kök	E	Fönsterbroms fungerar ej, öppningsbart fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1111 (1119)

Hall	UA	
Sovrum med förråd/klk	E	Dålig täckning i väggfärg
	E	Spricka i innerhörn, vänster om fönster
	E	Smuts i färg, i smyg, fönster
	E	Spricka mot fönsterkarm, vänster om fönster
Badrum	E	Glipa under tröskel, ej fogat
Vardagsrum/kök	E	Glipa mellan fönsterbänk och fönster
	E	Skada i framkant täcksida vänster om kyl

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1112 (1120)

Hall	E	Tröskel till sovrum saknas
Sovrum med förråd/klk	UA	
Wc/dusch/tvätt	UA	
Vardagsrum/kök	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1113? (1121)

Hall	UA	
Sovrum med förråd/klk	E	Skada mellan fönsterbänkar, fönster 1
Wc/dusch/tvätt	UA	
Vardagsrum/kök	E	Färgstänk ovan sockel, höger om balkongdörr, tunt målat

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1114 (1122)

Hall, allrum	E	Repa i dörrblad, vid ringklocka, entrédörr
	E	Skada i dörrblad, nedtill, balkongdörr
Wc/dusch/tvätt	E	Belysning spegelskåp fungerar ej
Förråd/klk	E	Hål vid tilluftsdon

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 11

Lägenhet 52-1115 (1123)

Hall, passage	E	Entrédörr, tittöga upp och ned
	E	Repa i dörrblad, vänster sida, entrédörr
	E	Repor i karm, vänster om entrédörr
Sovrum 2	UA	
Vardagsrum/kök	E	Osnyggt innerhörn, fönster 1
	E	Repa på utsida, glas, höger om balkongdörr
	E	Skada i ovankant täcksida, höger överskåp
	E	Skada i sida, höger lådfront i vaskskåp
	E	Sågkant på passbit, höger om mikrovågsugn
	E	Porer och sprickor i tak
Sovrum 3	UA	
Sovrum 1	E	Hyllplan saknas i garderober
	E	Flertal handtag på garderober, monterade i olika höjd, justeras, samt laminat har släppt på insida
Gäst wc		Notering: Klinkersockel är ej målad enligt överenskommelse
Wc/dusch/tvätt	UA	
Förråd/klk	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1201 (1201)

Hall	E	Hack i smyg, vänster om entrédörr
	E	Färg täcker ej på målad bättring, höger om dörr till förråd
	E	Ej målat på vägg, i hörn, höger om radiator
Sovrum 2	E	Öppningsbart fönster fungerar ej (på grund av inbrott)
	E	Hål i vägg, ovan sockel, vänster om garderob
Wc/dusch 1	UA	
Vardagsrum/kök	E	Avstånd skåpsluckor är ej justerat
	E	Skada i fönsterbänk, fönster 1
Sovrum 3	UA	
Förråd	UA	
Wc/dusch 2	UA	
Sovrum 1	E	Skador i fönsterbänk
	E	Fläck i tak, längs med garderob

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1202 (1202)

Hall	E	Limrester på handtag, entrédörr
	E	Smuts på handtag, entrédörr
	E	Synliga skruv i ovankant smyg, entrédörr
	E	Repa i vägg, höger om dörr till sovrum 2
	E	Repor på vägg, vänster om garderob
	E	Handtag till garderober är monterade i olika höjd
Sovrum 2	UA	
Wc/dusch 1	UA	
Vardagsrum	E	Färg täcker ej på vägg, mot sockel, fönster 1
	E	Hål i golv, vid ytterhörn, höger om wc/dusch
Förråd	E	Skador på vägg, 1,2-1,5 meter över golv, 1-1,2 meter ut från installationsskåp
Sovrum 3	E	Glipa i vägg mot eluttag
Kök	E	Fläckar och märken på vägg, framför kök
	E	Skador på 2 skåpsluckor, fläktskåp samt skåp höger om
Förråd	E	Tröskel saknas
Wc/dusch 2	UA	
Sovrum 1	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1203 (1203)

Hall	UA	
Sovrum 2	UA	
Wc/dusch 1	UA	
Vardagsrum/kök		Notering: Golv i vardagsrum belamrat med vitvaror
	E	Kryddhylla saknas
	E	Front i diskbänkskåp är ej justerad
	E	Skjutdörr är ej justerad vid öppet läge
	E	Öppningsbart fönster går ej att stänga
	E	Horisontell spricka i vägg mot wc/dusch
	E	Avvikande kulör vid horisontell spricka i vägg
Sovrum 3	E	Öppningsbart fönster är ej justerat
Förråd	E	Rinningar i färg
Wc/dusch 2	UA	
Sovrum 1	E	Dörrstopp till dörr saknas

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1204 (1204)

Hall	E	Repa i dörrblad, ovan trycke, entrédörr
	E	Titthål i entrédörr är felmonterat
	E	Repa i karm, vänster sida, entrédörr
Wc/dusch	E	Märke i tak, ovan dörr
	E	Bänkskiva är ej avstädad
Kök/vardagsrum	E	Sockel är ej monterad vid diskbänkskåp
	E	Hål i sockel, vänster om fönster 1
	E	Skada i baksida fönsterbänk
	E	Spricka i tak, från dörr till sovrum till kök
Sovrum 1	E	Dörrbroms är ur funktion, balkongdörr
	E	Skruv saknas i Elfasystem, gipsvägg
Förråd/klk	E	Hyllinredning är ej färdigmonterad

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1205 (1205)

Hall	E	Repa i dörrblad, entrédörr
	E	Repa i karm, entrédörr
	E	Elfasystem är ej komplett infäst i skjutdörrsgarderob
	E	Märke på väggar, vid takanslutning
	E	Spricka i tak, längs med vägg mot sovrum 1
Förråd	UA	
Sovrum 3	UA	
Sovrum 2	UA	
Kök/vardagsrum	E	Raster ovan mikrovågsugn saknas
	E	Fläktkåpa går emot inredning, höger sida
	E	Skada på karm, båge och tätningslist i höjd med handtag
Wc/dusch 1	UA	
Tvättstuga	E	Fogrester i vask
Sovrum 1	E	Färg täcker ej i tak, efter längsgående spricka
Förråd/klk	E	Tätningslist sönder i dörr
Wc/dusch 2	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1206 (1206)

Hall	E	Repor på dörrblad, entrédörr
	E	Osnygg skarv på foder, höger om entrédörr
Wc/dusch	E	Uppstickande skruv i tröskel
	E	Osnygg fog i foder, vänster om dörr
Kök/vardagsrum	E	Skada i fönsterbänk, vänster sida
	E	Osnyggt väggavslut ovan sockel, väggdel vänster om kyl och frys
Sovrum	E	Glipa i bakkant, fönsterbänk
	E	Ojämn glipa mellan fönsterbänkar
	E	Skruvar är ej försänkta i tröskel/skruv har fräst upp trä vid infästning
Förråd	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 56-1201 (1207)

Hall	UA	
Sovrum	UA	
Wc/dusch	E	Skruv är ej komplett nedsänkt i tröskel
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Synlig spackelkant i takanslutning, ovan överskåp
	E	Märke på vägg
	E	Spricka i vägg- och takvinkel

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 56-1202?? (1208)

Hall	E	Färgstänk på entrédörr
Sovrum	E	Glipa i bakkant, fönsterbänk
	E	Flertal porer i tak
Wc/dusch	E	Skruvar är ej försänkta i tröskel
Förråd	E	Spricka i vägg, vid skåp i vägg
Vardagsrum/kök	E	Framkant lucka till vaskskåp är ej justerat
	E	Plastlist sockel saknas
	E	Diskbänk är lös i framkant
	E	Hål i rygg i vaskskåp

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 56-1203 (1209)

Hall	E	Repa i vägg, höger om entrédörr
	E	Mista i bruksfog
Sovrum 1	UA	
Wc/dusch	UA	
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Smyglist saknas, fönster
	E	Osnyggt avslut, takanslutning mot överskåp

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 56-1204 (1210)

Hall	E	Dörrstängare är ej monterad
	E	Spricka i takvinkel ovan klädkammare
	E	Ojämn glipa mellan garderob och överskåp
Sovrum	E	Glipa i bakkant, fönsterbänk, fönster 1
Wc/dusch	UA	
Förråd	E	Skada i vägg 2, 2,2 meter över golv
Vardagsrum/kök	E	Skriva i tröskel saknas, balkongdörr
	E	Spackelmistor enligt blå markering

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 56-1205 (1211)

Hall	E	Skada i dörrblad
Sovrum	UA	
Vardagsrum/kök	E	Spricka i tak
Wc/dusch	E	Fabrikationsfel på front, överskåp
Förråd/klk	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 56-1206 (1212)

Hall	E	Repa i dörrblad vänster sida, entrédörr
	E	Skada i ytterhörn, mittemot dörr till sovrum 1
	E	Ojämnt spacklat och skada på ytterhörn, framför garderob
Vardagsrum/kök	E	Skada i ljusrampslista, under överskåp 1
	E	Osnygg takanslutning mot överskåp
	E	Skada i lucka ovan fläkt
	E	Saknas hyllplan i köksskåp
	E	Synlig sågkant, höger om passbit, överskåp
	E	Glipa och skada i sockel, vänster och höger om balkongdörr
	E	Smyglist saknas ovan balkongdörr
	E	Flertal porer i tak
	E	Glipa i sockel mot kökssockel, mellan köksinredningar, osnygg lagning
Sovrum 2	E	Spricka upptill i fönstersmyg
	E	Spricka i innerhörn, höger om fönstersmyg
	E	Glipa i sockel, innerhörn vänster om dörr
	E	Garderob saknas
Wc/dusch	E	Frostning duschväggar
	E	Osnygg fog, höger om dörrfoder mot karm
Förråd/klk	E	Saknas Elfasystem
Sovrum 1	E	Glipa i bakkant, fönsterbänk
	E	Skada i fönsterbänk, under glas 3
	E	Glipa höger om passbit, garderober, målning
	E	Osnygg fog brandglas

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 56-1207 (1213)

Hall	UA	
Sovrum 2	E	Spricka i smyg, ovan och vänster om fönster
Wc/dusch	E	Skada i dörrblad, under gångjärn
Vardagsrum	UA	
Kök	E	Skada upptill på lucka till fläktskåp
	E	Skada i ljusrampslist vänster om köksfläkt
Förråd	UA	
Wc/dusch/tvätt	E	Spricka i 1 kakelplatta
	E	Osnygg fog i bakkant bänkskiva
Sovrum	E	Spricka i innerhörn ovan fönster, höger sida
	E	Skada mellan bänkskivor

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 56-1208 (1214)

Hall	E	Osnyggt avslut i smyg, entrédörr, spricka
	E	Spricka i tak, från sovrum 2 till wc/dusch/tvätt
	E	Skada i dörrblad in till wc/dusch
Sovrum 2	E	Nopprigt på vägg
Wc/dusch	E	Glipa i höger sida dörrfoder mot kakel
	E	Skada i silicon, vänster om spegel
Vardagsrum	E	Färgstänk och porer i tak
Kök	E	Skada i lucka till överskåp, höger om fläkt
	E	Skada i lucka till vaskskåp
	E	Skada i lucka under ugn
	E	Osnyggt avslut i passbit, vänster och höger sida, ovan kyl och frys
Förråd	UA	
Wc/dusch/tvätt	E	Osnygg fog, bänkskiva
Sovrum 1	E	Osnyggt avslut täcksida, höger om skjutdörrsgarderob, fog är ej målad
	E	Skada i tak, framför garderob

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1207 (1215)

Hall	E	Skador på dörrblad, vänster sida, entrédörr
	E	Tunt målat vänster om garderob
Allrum	E	Passbit saknas, höger sida överskåp kyl och frys samt skada ovan
Förråd	UA	
Wc/dusch/tvätt	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1208 (1216)

Hall	E	Repor i karm och dörrblad, entrédörr
	E	Saknas manschetter runt radiatorrör, klinkergolv
Wc/dusch/tvätt	UA	
Vardagsrum/kök	E	Ugn är svart, fel kulör
	E	Bänkskiva är ej fastskruvad, höger om diskmaskin
	E	Raster ovan mikrovågsugn saknas
Förråd/klk	UA	
Sovrum	E	Spricka vänster om balkongdörr
	E	Rostfläckar på fönsterkarm, höger

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1209 (1217)

Hall	UA	
Sovrum 1 med förråd/klk	E	Fog mot fast glas, fönster, har krackelerat
Wc/dusch/tvätt	E	Repa och tunt spacklat mitt i tak
Kök/vardagsrum	E	Skada i flertalet köksluckor, ljusrampslist och sockel i kök
	E	Saknas skruv i tröskel, balkongdörr
	E	Flertal porer i tak samt färgstänk
	E	Sockel saknas i köksinredning
	E	Skada i karm, vid lås, höger om balkongdörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1210 (1218)

Hall	E	Lås entrédörr är ej justerat
Sovrum md förråd/klk	E	Slipmärke i skarv, fönsterbänkar
Wc/dusch/tvätt	UA	
Kök/vardagsrum	E	Flertal porer i tak
	E	Kökssockel är ej monterad

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1211 (1219)

Hall	E	Spricka mot smyg, entrédörr
	E	Ojämn glipa runt elcentral
Sovrum	UA	
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch/tvätt	UA	
Kök/vardagsrum	E	Osnyggt avslut i takanslutning mot överskåp, vid hilalucka 1
	E	Flertal porer i tak
	E	Kökssockel är ej monterad
	E	Fönster griper
	E	Sakas handtag på lucka, ovan kyl och frys

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1212 (1220)

Hall	UA	
Sovrum	UA	
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch/tvätt	E	Saknas täckbricka i spegelskåp
Kök/vardagsrum	E	Osnyggt avslut i takanslutning mot överskåp
	E	Skada i lucka, vänster köksfläkt
	E	Bänkskiva och stänkskydd är ej fogad, höger sida, hela vägen
	E	Spricka i väggvinkel, vänster sida bänkskiva
	E	Skruv i tröskel saknas, balkongdörr
	E	Kökssockel är ej monterad

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1213 (1221)

Hall	E	Ojämnheter i innerhörn, höger om hatthylla
	E	Manschetter till radiatorrör i klinker saknas
Sovrum	UA	
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch/tvätt	UA	
Kök/vardagsrum	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1214 (1222)

Hall	UA	
Allrum	E	Barnspärr i vaskskåp är trasig
Wc/dusch/tvätt	E	Täckbrickor i spegelskåp saknas
Förråd/klk/städ	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 12

Lägenhet 52-1215 (1223)

Hall	E	Repor i dörrblad, entrédörr
	E	Repor i karm, entrédörr
	E	Glipa mellan sockel och vägg, vänster om entrédörr
Sovrum 2	E	Täckbricka till radiatorrör saknas
Kök/vardagsrum	E	Skruv i tröskel till balkongdörr saknas
	E	Stänkskydd är ej fogat
	E	Spricka i takvinkel, ovan fönster 3
	E	Fönsterbänk är ej monterad, fönster 3, samt skador i smyg
	E	Osnyggt avslut i väggfärg, mot fönsterkarm, vänster sida fönster 3
	E	Osnyggt avslut i takanslutning, mot höger överskåp
	E	Skada i lucka till fläktskåp
Sovrum 3	UA	
Sovrum 1	E	Saknas överdel på passbitar, garderober
	E	Skador i karm, vid lås
Wc	E	Synlig ej glaserad kant, upptill på klinkersockel
Wc/dusch/tvätt	UA	
Förråd/klk	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1301 (1301)

Hall	UA	
Sovrum 2	UA	
Wc/dusch	E	Spegel saknas, skall vara skåp
Vardagsrum	E	Flertal porer i tak, vid lamputtag vid sovrum 3
Sovrum 3	E	Elfasystem är ej komplett
Kök	UA	
Förråd	UA	
Wc/dusch/tvätt	UA	
Sovrum 1	E	Elfasystem är ej komplett monterat
	E	Dörrstopp saknas

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1302 (1302)

Hall	E	Ojämnt spacklat vänster om strömbrytare, höger om entrédörr
Sovrum 2	E	Flertal porer i tak
Wc/dusch	E	Fel skruv, infästning duschvägg
Vardagsrum	UA	
Sovrum 3	UA	
Kök	E	Saknas skruv i tröskel, balkongdörr
	E	Spricka i vägg, höger om balkongdörr
Förråd	UA	
Wc/dusch/tvätt	UA	
Sovrum 2	E	Hjul saknas till skjutdörrsgarderob, främre höger skjutdörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1303 (1303)

Hall	E	Dörrblad låst läge, fastnar, entrédörr
	E	Tätningslist nedtill på dörrblad, är skadat
Sovrum 2	UA	
Wc/dusch	UA	
Vardagsrum	UA	
Sovrum 3	E	Osnygg fog innerhörn, vänster om Elfasystem
Kök	E	Märke i framkant, ljuslist höger om fläkt
	E	Skada i framkant på vaskskåp
	E	Lucka till vaskskåp är ej justerad
	E	Barnspärr i vaskskåp och knivlåda saknas
	E	Repor i front till diskmaskin
Förråd	UA	
Wc/dusch/tvätt	E	Täckbrickor insida spegelskåp saknas
	E	Vred till termostat fastnar (VS)
Sovrum 1	E	Spricka i tak
	E	Möte mellan fönster 1 och 2, livar ej likt övriga fönster samt sned övergång
	E	Dörrstopp saknas på dörr
	E	Flertal porer i tak

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1304 (1304)

Hall	E	Skador i dörrblad, entrédörr
Wc/dusch/tvätt	E	Limrester under bänkskiva
	E	Låsvred är ej justerat
Vardagsrum/kök	E	Porer samt osnyggt i framkant, vid höjdskillnad i tak
	E	Skada i smyg, fönster 1
	E	Flertal porer i tak
Sovrum	E	Spricka i ytterhörn, smyg, höger om balkongdörr
	E	Vänster främre skjutdörr är ej justerad
Förråd/klk	E	Glipa höger om elcentral

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1305 (1305)

Hall	E	Repor i karm, entrédörr
	E	Osnyggt innerhörn vänster och höger om hatthylla
Förråd	UA	
Sovrum 3	E	Handtag fönster saknas (ej avprovat)
	E	Osnyggt ytterhörn, höger om fönster
	E	Flertal porer och skador i tak
Sovrum 2	UA	
Vardagsrum/Kök	UA	
Wc/dusch vid tvätt	E	Saknas manschett runt avloppsrör i vaskskåp
Tvätt	E	Oglaserad ovankant klinkersockel
Sovrum 1	UA	
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch vid hall	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1306 (1306)

Hall	E	Skador på entrédörr
	E	Hatthylla saknas
	E	Spricka i tak, framför garderob 1
Wc/dusch	E	Saknar täckbrickor i spegelskåp
Kök/vardagsrum	E	Kryddhylla och täckbrickor saknas
	E	Synlig takskarv, framför spis
	E	Porer i tak
	E	Handtag saknas på överskåp ovan kyl och frys
Sovrum	E	Skador på karm, öppningsbart fönster
Förråd	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 56-1301 (1307)

Hall	E	Osnyggt avslut i smyg, mot dörrkarm höger om entrédörr, tunt målat
Sovrum	UA	
Wc/dusch	E	Spegelskåp saknar täckbrickor
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Matta i lådhurts 3 saknas, vänster om ugn
	E	Täcklock kryddhylla saknas

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 56-1302 (1308)

Hall	E	Skada i vägg, ovan sockel, vänster om garderober
Sovrum	UA	
Wc/dusch	UA	
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Glipa i smyglist, vänster om fönster, osnyggt samt spricka upptill
	E	Glipa i tröskel, vänster om balkongdörr
	E	Barnspärr i vaskskåp saknas

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 56-1303 (1309)

Hall	UA	
Sovrum	UA	
Wc/dusch	UA	
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Fönsterkarm är ej fogad mot smyg, höger sida
	E	Tryckmärke i golv, framför diskmaskin

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 56-1304?? (1310)

Hall	E	Dörrstängare är ej slutmonterad
	E	Nyansskillnad i smyg, höger om entrédörr samt tunt målat
Sovrum	E	Porer i vägg, mittemot fönster
Wc/dusch	E	Flödigt med silikonrester runt wc-stol
	E	Täckbrickor saknas i spegelskåp
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Hyllplan ovan fläkt saknas

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 56-1305 (1311)

Hall	E	Repor på dörrblad, entrédörr
	E	Repa i karm, höger om entrédörr
Sovrum	E	Märke i vägg, höger om dörr, tunt målat
Kök/vardagsrum	E	Täcklock saknas i kryddhylla
Wc/dusch	E	Täckbrickor saknas i spegelskåp
Förråd/klk	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 56-1306 (1312)

Hall	E	Repor i dörrblad, entrédörr
	E	Hål i vägg, bakom radiatorrör
	E	Intryckning i ytterhörn, vänster om garderob
Vardagsrum/kök	E	Smuts i takvinkel ovan kyl och frys samt osnygg fog
	E	Skada i lucka till kyl
	E	Fettfläckar och färgstänk på skåpsluckor
Sovrum 2	E	Osnyggt avslut på väggfärg mot fönster
	E	Garderob saknas
Wc/dusch/tvätt	E	Spegelskåp är ej monterat
	E	Handtag på kommod saknas
	E	Synlig sågning i bänkskiva, vänster sida
Förråd	E	Saknas foder, dörr
	E	Lagning vägg, ovan dörr pågår
	E	Elfasystem saknas
Sovrum 1	E	Osnygg anslutning i smyg mot fönster
	E	Spricka i innerhörn, under fönster samt tunt målat

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 56-1307 (1313)

Hall	E	Hål i ytterhörn ovan sockel, vänster om entrédörr
Sovrum 2	E	Skada i överskåp, garderob
Wc/dusch	UA	
Vardagsrum	E	Porer i tak
Kök	E	Flertal porer i tak
	E	Diskmaskin är ej ansluten
	E	Barnspärr till vaskskåp är sönder
	E	Ej fogat i bakkant köksfläkt
Förråd	UA	
Wc/dusch/tvätt	UA	
Sovrum 1	E	Väggklack vänster om dörr är ej färdigställd samt målning

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 56-1308 (1314)

Hall	E	Skador i vägg, höger om entrédörr
	E	Släpp i takfärg, övergång mot vardagsrum
Sovrum 2	UA	
Wc/dusch	E	Handtag till kommod saknas
Vardagsrum	E	Skada i list, balkongdörr
Kök	E	Ej färdigställt på vägg, ovan stänkskydd (skall målas) osnyggt till vänster
	E	Bänkskiva är ej fogad, stänkskydd
	E	Inredning i lådor saknas
	E	Synligt förstärkningshörn, vänster om balkongdörr
Förråd	E	Glipor i sockel
Wc/dusch/tvätt	E	Handtag på kommod saknas
	E	Saknas övre medar, nedre låda
	E	Skador i tak, vid 2 spotlights
Sovrum	E	Spricka och osnyggt avslut i smyg, mot fönster 1
	E	Kvarsittande tejp på fönster 1
	E	Osnygg övergång i smyg, mellan fönster 1 och 2 samt ej målat

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1307 (1315)

Hall	E	Repa i dörrblad, vänster och höger om entrédörr
	E	Handtag i garderober saknas
	E	Tunt målat på vägg, vänster om dörr till förråd
Allrum	UA	
Förråd	UA	
Wc/dusch	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1308 (1316)

Hall	E	Repa i dörrblad, höger sida
Wc/dusch	UA	
Kök/vardagsrum	E	Skarvbit sockel, har fel kulör, köksinredning
	E	Synlig skruv i innerhörn, höger om fönster 2
	E	Spricka i takvinkel, ovan fönster 3
	E	Täckskiva ovan mikrovågsugn saknas
	E	Saknas täcklock i skåp med kryddhylla
	E	Spricka i smyg, fönster 1
Förråd	E	Osnyggt avslut, vattenfördelningsskåp
Sovrum	E	Låscylinder saknas på balkongdörr
	E	Spricka i förstärkningshörn, fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1309 (1317)

Hall	UA	
Sovrum	E	Osnygg fog, mot glas, fast fönster
Förråd	UA	
Wc/dusch	E	Handtag överskåp saknas
Vardagsrum/kök	E	Täcklock och hylla saknas i skåp med kryddhylla
	E	Lucka kryddhylla, fabrikationsfel

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1310 (1318)

Hall	E	Slutbleck vid låst läge, är ej justerat
	E	Skador i smyg, vänster om entrédörr
Sovrum	E	Skada i smyg, ovankant, fönster
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch	E	Handtag saknas på överskåp
	E	Repor i foder, ovankant, dörr samt dörr saknas
Kök/vardagsrum	E	Färgstänk i tak

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1311 (1319)

Hall	UA	
Sovrum med förråd/klk	UA	
Wc/dusch	E	Handtag saknas på överskåp
Kök/vardagsrum	E	Nedre plastlist saknas i kökssockel

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1312 (1320)

Hall	E	Osnyggt avslut i målning mot karm, entrédörr
	E	Tunt målat på vägg, höger om entrédörr
Sovrum	UA	
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch	E	Handtag saknas på överskåp
	E	Repa i tak ovan dusch
	E	Fel knopp, ovankant duschvägg
	E	Saknas täcklock i spegelskåp
Kök/vardagsrum	E	Barnspärr saknas i vaskskåp
	E	Spisfläkt stänger ej i stängt läge
	E	Osnyggt avslut i smyg, upptill, fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1313 (1321)

Hall	E	Osnyggt avslut i smyg mot entrédörr
	E	Skada i ytterhörn, vänster om entrédörr
	E	Luckor till garderob 1 är ej monterade
	E	Luckor till garderober är ej justerade
		Notering: Handtag till garderober skall ej monteras
Sovrum	E	Osnyggt avslut i smyg, mot fönster
	E	Skador i vägg, ovan fönster
	E	Färg täcker ej på vägg, vänster om dörr
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch	E	Täcklock saknas i spegelskåp
Kök/vardagsrum	E	Osnyggt avslut i takanslutning mot överskåp
	E	Front till diskmaskin är ej monterad
	E	Diskmaskin är ej fastskruvad
	E	Saknas plastlist under kökssockel
	E	Tunt målat, 1 meter höger om fönster samt osnygg bättring
	E	Porer i tak, vid fönster
	E	Saknas skruv i tröskel, balkongdörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1314 (1322)

Hall, allrum	E	Skada i översta lådfronten
	E	Repa höger sida dörrblad, entrédörr
	E	Repor i karm, entrédörr
	E	Osnyggt avslut i takanslutning, mot tak
	E	Saknas passbit vänster om fläkt
	E	Radiatorrör är ej målade, vid entré
	E	Medicinskåp är ej monterat
	E	Fläck på passbit, vänster om kyl och frys
Wc/dusch	UA	
Förråd/klk	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 13

Lägenhet 52-1315 (1323)

Hall	E	Repa i dörrblad, entrédörr
	E	Tröskel till wc/dusch/tvätt saknas
Sovrum 3	E	Spricka i takvinkel, ovan dörr
	E	Osnygg anslutning mot smyg, balkongdörr
Sovrum 2	E	Smyglist i fönster är lös
	E	Spricka i fönstersmyg, upptill
Vardagsrum/kök	UA	
Sovrum 1	E	Osnyggt avslut på målning, runt balkongdörr
	E	Avslutningslist i golv mot tröskel saknas
	E	Spricka i takvinkel, ovan fönster
Wc	UA	
Wc/dusch/tvätt	E	Tröskel saknas
Förråd/klk	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1401 (1401)

Hall/kök/vardagsrum	E	Tunt spacklat på väggklack, höger om garderober
	E	Vangstycke trappa, ojämna glipor mot vägg
	E	Valvkant trapp ojämn glipa mot smyglist
	E	Golv är ej färdigställt runt understa trappsteget
	E	Ej målningsbättrat runt trappa
Wc/dusch	UA	
Förråd	UA	

Plan 2

Vardagsrum/hall	E	Smyglister ej monterade runt stort fönsterparti
	E	Tunt målat på långvägg, ovan trapp samt skador
	E	Smyg mot balkongdörr, tunt målat på vänster sida
	E	Glipa översta trappsteg mot balkongdörr tröskel
	E	Skavmärke runt lås, balkongdörr
	E	Spricka i karm, balkongdörr, vid dörrbroms
Sovrum 1	E	Skada i vägg, vid sockel, höger om garderobsvägg
Wc/dusch	E	Skada i handfat, bakkant, vänster sida
Sovrum 2	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1402 (1402)

Hall	E	Osnyggt avslut i smyg, mot entrédörr
Vardagsrum/kök	E	Repa i framkant på lucka till fläktskåp
	E	Skador i front, understa lådan, höger om ugn
	E	Avslutningslist golv saknas mot balkong
Förråd	E	Karmplugg till dörr saknas
Wc/dusch	UA	
Sovrum	E	Osnyggt avslut i smyg mot fönster
	E	Ej målningsbättrat

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1403 (1403)

Hall	E	Hål i tak (spotlight ska ej monteras)
	E	Repor insida glas, entrédörr
Kök	E	Glipa bakkant fläkt
	E	Saknas smyglister fönster samt skada/glipa
	E	Vilplan trappa gnisslar
	E	Fönsterbänk är ej fogad
	E	Valvkant mellan övre och nedre fönster, tunt målad samt spackelkant
	E	Skada på nedersta topp, ståndare, trappa
	E	Ojämn glipa i vangstycke mot vägg, över och under
	E	Glipa i golv, mot understa trappsteg
	E	Tunt målat på vägg, under trappa
	E	Armatur ovan diskbänk, ljusramp lyser ej (EL)
Wc/dusch	E	Flertal fläckar i tak
	E	Topp belysning spegelskåp ej fastskruvad
Förråd	UA	

Plan 2

Vardagsrum/hall	E	Spricka i vägg, vänster om skjutdörr samt ej målat
	E	Repor runt lås, balkongdörr
	E	Spricka i skarv mellan fönsterbänkar
	E	Sarg runt raster golvkonvektor är löst
Sovrum 1	E	Osnyggt avslut smyg mot fönster, höger sida
	E	Takanslutning ovan skjutdörrsgarderob, synligt virke
Wc/dusch	UA	
Sovrum 2	E	Fönsterbänk är ej monterad, ej fogat

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1404 (1404)

Hall	E	Osnyggt avslut i smyg mot karm, entrédörr
	E	Skada i ytterhörn, vänster om entrédörr
	E	Inredning i garderob är ej färdigställd
Kök/vardagsrum	UA	
Förråd	UA	
Wc/dusch	UA	
Sovrum	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1405 (1405)

Hall	UA	
Kök	E	Saknas lådinsats under spis
	E	Tunt spacklat i smyg, balkongdörr
	E	Osnyggt i smyg, ovankant, fönster samt ej målat
	E	Synligt ändträ mellan smyglist och täckskiva, valvkant
	E	Rostfläckar på bottenstycke, fönster
	E	Osnygg övergång vägg från plan 1 till 2, ovan handledare
	E	Ojämn glipa, vangstycke mot vägg, uppe och nere
	E	Glipa i golv, vid nedresta trappsteg
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch	UA	

Plan 2

Vardagsrum/hall	E	Repor runt lås, balkongdörr
	E	Saknas smyglist stort fönsterparti, upptill
	E	Färgstänk bottenstycke stort fönsterparti
	E	Skador i skarv, fönsterbänk
Sovrum 1	UA	
Wc/dusch	E	Repa i tak, vid lampa samt ej målat
	E	Tröskel är lös
	E	Tröskel är ej fogad
Sovrum 2	E	Smyg är ej färdigställd, fönster, samt tunt spacklat

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1406 (1406)

Hall, kök, vardagsrum	E	Skada nedtill på lucka till högskåp
	E	Passbit i bakkant fläktkåpa saknas
	E	Saknas täcksida ovan mikro
	E	Ej målat bakom nedersta infästningar, handledare
	E	Smyglister fönster ej monterade samt glipa
	E	Ojämn glipa, vangstycke mot vägg, uppe och nere
	E	Övergång långvägg mellan plan 1 och 2 behöver ytterligare strykning, punktvis
	E	Valvkant fönster mellan plan 1 och 2 behöver ytterligare strykning valvkant
	E	Glipa mellan inklädnad valvkant och smyglist
	E	Glipa under översta trappsteget mot vägg
	E	Intryckning i vilplan
Wc/dusch	UA	
Förråd/klk	UA	

Plan 2

Vardagsrum/hall	E	Smyg ej färdigställd, mittemot sovrum 2
	E	Fönsterbänk ej fogad, mittemot sovrum 2
	E	Saknas fog fönsterbänk
	E	Spackelrester på stort fönsterparti höger
	E	Raster golvkonvektor ligger lågt
	E	Sarg golvkonvektor löst
	E	Skador tätningslist vid lås, balkongdörr
	E	Skavmärke runt lås, balkongdörr
Sovrum 1	E	Osnygg avslutning smyg mot fönster
Wc/dusch	E	Gipa mellan karm och tröskel
	E	Spricka belysning spegelskåp

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

	E	Saknas täckbrickor i spegelskåp
Sovrum 2	E	Osnygg lagning vägg höger om dörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1407 (1407)

Hall	E	Dörrblad är ej justerat, dörr till tvättstuga
Förråd/klk	UA	
Sovrum 2	E	Täcklist höger om fönster saknas, osnygg spikning samt glipa
	E	Balkongdörr griper
	E	Smuts mellan glas, överljus, balkongdörr
Kök/vardagsrum	E	Glipa i bakkant, köksfläkt
	E	Osnyggt avslut på överskåp, höger sida
	E	Understa lådfronten saknas, vänster om spis, medar saknas
Wc/dusch 1	UA	
Tvättstuga	UA	
Sovrum 1	UA	
Förråd	UA	
Wc/dusch 2	E	Skada i målning, vänster om dörrfoder

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1408 (1408)

Hall	E	Karmpluggar saknas entrédörr
	E	Skav på dörrblad, entrédörr
	E	Dörrstopp är felmonterad samt gul färg på vägg
	E	Osnygg lagning på vägg, höger om fördelarskåp 2
Wc/Dusch	E	Dörr är ej beslagen
	E	Tröskel är lös
	E	Ej fogat runt dörr
Vardagsrum/kök	E	Skada i golv, i skarv mellan parkettplank, 2,5 meter innanför fönster
	E	Anslutning mellan fönster och smyg är ej färdigställd
	E	Glipa mellan sockel och vänster, balkongdörrsmyg
	E	Skada i överskåpslucka ovan K/F
	E	Barnspärr ej monterade
	E	Anslutning mellan bänkskiva och frisida mot K/F är ej färdigställd
Sovrum	E	Glipa mellan sidostycke, skjutdörrsgarderob och vägg
	E	Skador i golv, mellan ugn och vaskskåp
	E	Fogrester i bakkant, bänkskiva
Förråd/klk	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1401 (1409)

Hall	UA
Sovrum	UA
Wc/dusch	UA
Förråd/klk	UA
Vardagsrum/Kök	UA

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1402 (1410)

Hall	UA	
Sovrum	UA	
Wc/dusch	UA	
Förråd/klk	UA	
Vardagsrum/Kök	E	Lucka höger om mikrovågsugn är skadad
	E	Skada på ovanstycke karm, balkongdörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1403 (1411)

Hall	UA	
Sovrum	UA	
Wc/dusch	UA	
Vardagsrum/Kök	E	Skada på ovanstycke karm, balkongdörr
Förråd	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1404 (1412)

Hall	UA	
Sovrum	UA	
Wc/dusch	E	Skada i tröskel, vid ett par skruvar
Förråd	UA	
Vardagsrum/Kök	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1405 (1413)

Hall	E	Skador i ytterhörn, höger om entrédörr
Kök/vardagsrum	E	Ojämna knastar i golv, enligt tejpmarkeringar
Badrum	UA	
Förråd/klk	UA	
Sovrum	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1406 (1414)

Hall	UA	
Passage	E	Knutor och ej färdigställda bättringar i tak, vid trappa
Kök/vardagsrum	E	Repa högst upp på frysdörr
	E	Fog saknas mellan stänkskyddsbit och vägg, transparant, ej över målad
	E	Kvarsittande tejp på karm, fönster 2
Tillvalsrum/frånvalsrum	UA	
Wc/dusch	UA	
Förråd/klk	E	Glipa i golv, under inredning
	E	Osnygg anslutning mellan vangstycke och vägg, på ett par ställen
	E	Väggar är ej färdigställda
Arbetsrum	E	Glipa mellan fönsterbänk och fönsterkarm, osnygg lagning
Trappa	E	Anslutning mellan vägg och vangstycke är ej färdigställd
	E	Takvinkel mot sovrum är ojämn
	E	Väggar runt om trappa är ej färdigställda

Plan 2

Hall	E	Täcklist i skjutdörrskarm saknas samt skador
	E	Ej färdigställt runt trappa mot uteplats
	E	Ej färdigställt runt balkongdörr
	E	Trappsteg löst
	E	Glipa i tröskel till wc/dusch
Vardagsrum	E	Radiatorgaller i golv ej färdigställt, golvsvacka mot sockel
	E	Skador i smyg, fönsterbänk
	E	Ej fogat runt fönsterbänkar, hål

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

	E	Skada vid högerkant, vänster fönster
Sovrum 1	E	Anslutning mellan skjutdörrsgarderob och tak ej färdigställd, ojämn glipa upptill
	E	Linneskåpskonsoler tar i skjutdörr
Wc/dusch	E	Repor i tak
	E	Skåpsbelysning fungerar ej

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1406 (1414)

Hall	UA	
Passage	E	Skada nedtill på elskåp
	E	3 målningsbättringar
Vardagsrum/Kök	E	Saknas raster ovan ugn
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch	UA	
Sovrum	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1408 (1416)

Hall	UA	
Kök	E	Färgstänk på tröskel, balkongdörr
	E	Osnygg bättring på karm, balkongdörr
	E	Osnyggt under fönsterbänk
	E	Målningsbättringar vid valvkant
	E	Färgstänk på vägg, vid radiator
Wc/dusch	UA	
Förråd/klk	UA	

Plan 2

Allrum	E	Fönsterbänk ej infogad, höger stort fönster
	E	Släpp och sprickor mellan fönsterkarm och smyg
	E	Översta trappsteg vid balkongdörr ej infogat
	E	Osnygg övergång vid aluminiumlist, trappa
Sovrum	E	Saknas foder, skjutdörr
	E	Osnygg anslutning mellan smyg och fönster
Wc/dusch	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1409 (1417)

Hall	UA	
Passage	E	Spricka takvinkel, ovan förråd
	E	Skador i golv, framför förråd
Vardagsrum/Kök	E	Skadad baldakin (höger om fläkt)
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch	UA	
Sovrum	E	Skada i innerglas, fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 56-1410 (1418)

Hall	E	Osnyggt i smyg mot dörrkarm, entrédörr
Kök	E	Barnspärrar saknas
	E	Osnyggt under fönsterbänk
	E	Sockellist i köksinredning är för kort
	E	Glipa under översta trappsteget
Förråd/klk	UA	
Wc/dusch	UA	
Trappa	E	Spricka i vägg, ovan 2:a handledarinfästningen uppifrån
	E	Skada i trappsteg nr 7

Plan 2

Allrum	E	Anslutning mellan balkongdörr och smyg är ej färdigställd
	E	Osnyggt under trappa, vid balkong
	E	Skada längst ner på räckesstolpe, vid trappa
Sovrum 1	E	Foderlister skjutdörr saknas
	E	Takanslutning skjutdörrsgarderob är ej färdigställd, glipa upptill
	E	Viss inredning saknas i skjutdörrsgarderob
	E	Smyg fönster
Wc/dusch	E	Belysning är lös, badrumsskåp
	E	Anslutning mellan dörr och tröskel ej färdigställd
Sovrum 2	E	Anslutning mellan fönster och vägg är ej färdigställd
	E	Fönsterbänk, smyglister saknas
	E	Färgrester på bottenstycke, fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1409 (1419)

Hall/allrum		Notering: Golv är delvis maskerat
	E	Saknas medicinskåp
	E	Låsning dörr är ej justerat
	E	Saknas bakstycke, fläkt
Förråd	UA	
Wc/dusch	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1410 (1420)

Hall	UA	
Wc/dusch	UA	
Förråd	UA	
Vardagsrum/kök	E	Enstaka glipor, väggar i trappa
	E	Skador i vägg, höger om sovrum 1
	E	Ojämn glipa mellan balkongdörr och fönsterparti, samt list är lös
	E	Saknas barnspärr knivlåda
	E	Flisa i golv, 1 meter framför fönster 2
	E	Skada i golv, 1 meter framför balkongdörr
Sovrum 1	E	Fel kulör på väggmålning, fel indelning under fönster
	E	Glipa i vangstycke, trappa, mot vägg
	E	Osnyggt avslut, översta trappsteg mot valvkant

Plan 2

Allrum	E	Saknas lister, skjutdörr
	E	Glipa under steg, vid balkongdörr
	E	Skada i karm och dörrblad, balkongdörr
	E	Skador i tätningslist, balkongdörr, vid lås
Sovrum 1	E	Skjutdörr, ej färdigställd
	E	Tryckmärke i vägg, 1 meter vänster om fönster samt osnyggt
	E	Smyg är ej färdigställd runt fönster samt osnyggt
	E	Skador i vägg, 0,5 meter vänster om skjutdörrsgarderob samt osnyggt
	E	Smuts och färgrester på fönster
Wc/dusch	E	Smuts på lådinsats
Sovrum 2	UA	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1411 (1421)

Hall	E	Slutbleck entrédörr är ej justerat
	E	Tjockt målat med väggfärg, i smyg, höger om entrédörr
	E	Spricka i vägg, ovan dörr till sovrum
	E	Repor och tunt målat i vägg, mellan sovrum och wc/dusch
	E	Låskolv till wc/dusch fungerar ej
	E	Repa i vägg, ovan dörr till wc/dusch
	E	Intryckning ovan strömbrytare in mot kök
	E	Ojämn glipa runt elcentral
	E	Ojämnheter i ytterhörn, mellan höjdskillnad i tak, framför garderob 2
Sovrum	E	Fönsterbänk är ej fogad
	E	Osnyggt avslut i smyg mot fönsterkarm
	E	Tunt målat på vägg, höger om fönster
	E	Mista i vägg, 1 meter höger om fönster
	E	Mistor i vägg, vänster om garderob
	E	Hyllsystem i garderob saknas
Wc/dusch	E	Nopprigt i tak
	E	Konsol bänkskiva saknas
Vardagsrum/kök	E	Intryckning i ytterhörn, vänster om mikrovågsugn
	E	Hilalucka i takanslutning saknas
	E	Lucka ovan kyl och frys är ej monterad
	E	Bänkskiva är ej fogad, höger sida
	E	Raster ovan ugn samt täckskiva under ugn saknas
	E	Glipa i vägg mot sockel, höger om kyl och frys
	E	Spricka i takvinkel, ovan balkongdörr
	E	Osnyggt avslut i smyg mot balkongdörr
	E	Tunt målat i smyg, höger om balkongdörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

E Skada under eluttag, höger om balkongdörr

E Glipa i sockel, höger om balkongdörr

E Rinning, intryckning samt färgstänk på vägg vänster om fönster

E Tunt målat i smyg, vänster om fönster

E Färgstänk mitt på långvägg

E Färgfläckar vid lamputtag, ovan vask

E Tunt målat på vägg, under datauttag, höger om kyl och frys

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1412 (1422)

Hall	E	Färgrinning på entrédörr, upptill
	E	Osnyggt avslut mot smyg, vänster om entrédörr
	E	Dörrblad griper, är ej justerat
	E	Osnygg lagning upptill i smyg, entrédörr
	E	Tunt målat på vägg mot kök, höger om uttag
	E	Tunt målat på vägg, vänster om möjlig arbetsplats
	E	Osnygg lagning i takvinkel, vänster om möjlig arbetsplats
	E	Spricka i takvinkel, vänster om garderob 1
	E	Flertal porer i tak
	E	Tunt målat på vägg, höger om garderob 6
Sovrum	E	Skador i fönsterkarm, öppningsbar del
	E	Fönsterbänk är ej fogad
	E	Skada i smyg, höger om fönster
	E	Spricka i takvinkel, i garderob, höger sida
Wc/dusch	E	Tröskel är ej skruvad
	E	Tröskel är ej fogad
	E	Insats i golvbrunn saknas
	E	Konsol bänkskiva saknas
Vardagsrum/kök	E	Synlig sågkant, innerhörn, överskåp
	E	Hilalucka saknas i takanslutning
	E	Bakstycke i kryddhylla saknas
	E	Skada i framkant, ljusramp, vänster om köksfläkt
	E	Köksfläkt är ej ansluten
	E	Glipa i bakkant fläkt
	E	Ljusramp ovan knivlåda lyser ej
	E	Front till diskmaskin är ej monterad

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

E	Diskmaskin är ej fastskruvad
E	Skador i väggklack, vänster om diskmaskin
E	Saknas raster ovan ugn
E	Passbit höger om skåp ovan kyl och frys saknas
E	Osnyggt ovan sockel, höger om kyl och frys
E	Osnyggt avslut i smyg mot balkongdörr
E	Fönsterbänk är ej fogad
E	Osnyggt avslut l i smyg, ovan fönster
E	Färgrester på fönsterkarm, höger sida
E	Glipa mellan sockel och långvägg
E	Repa i långvägg, 1 meter från höger innerhörn
E	Kyl är ej monterad
E	Glipa i golv, höger om vägg, kylskåp
E	Fogsprång i kortskarv, 1 meter framför balkongdörr
E	Skada i golv, vid sockel, höger om balkongdörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1413 (1423)

Hall	E	Osnyggt avslut i smyg mot karm, entrédörr
	E	Färgstänk på handtag, entrédörr
	E	Glipa mot elcentral
Sovrum	E	Skada i fönsterbänk, i skarv
	E	Osnyggt avslut i smyg mot fönster, upptill
	E	Rinning mitt på långvägg, vid takvinkel
	E	Limrest ovan sockel, ovan sockel, vänster om skjutdörr
Wc/dusch	E	Tröskel är ej fogad
	E	Konsol bänkskiva saknas
	E	Bänkskiva är ej fogad i bakkant
Vardagsrum/kök	E	Saknas hilalucka
	E	Köksfläkt är ej ansluten
	E	Lucka till skåp ovan kyl och frys är ej monterad
	E	Glipa höger om skåp ovan kyl och frys
	E	Bänkskiva är ej fogad, höger sida
	E	Glipa i fog, mellan kakel och frisida, höger sida
	E	Kyl är ej monterad
	E	Osnyggt avslut vänster och höger om smyg, balkongdörr
	E	Färgstänk på långvägg, höger om fönster
	E	Skada i vägg, ovan strömbrytare mot hall, vänster sida
	E	Porer i tak
	E	Lövspricka i golv, mellan hall och vardagsrum
	E	Tunt målat på väggklack, vänster om diskmaskin

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1414 (1424)

Hall	E	Dörrblad griper, entrédörr
	E	Tunt målat på vägg, höger om dörr till sovrum
	E	Mista i vägg, vänster om möjlig arbetsplats
	E	Skador i väggklack, vänster om elcentral
	E	Repa i tak, vid branddeckare
Sovrum	E	Osnyggt avslut i målning, mellan smyg och fönster
	E	Front till vattenfördelningsskåp 2 saknas (VS)
Wc/dusch	E	Bänkskiva är ej fogad i bakkant
	E	Konsol till bänkskiva saknas
Vardagsrum/kök	E	Hilalucka saknas i takanslutning
	E	Handtag saknas ovan och vänster om köksfläkt
	E	Skada på luckor ovan och vänster om köksfläkt
	E	Spotlights i ljusramp är ej monterade (EL)
	E	Bänkskiva är ej fogad, höger sida
	E	Spishäll och ugn är ej monterade
	E	Lådinsatser saknas
	E	Fronter är ej justerade efter montage av diskmaskinsfront
	E	Diskmaskinsfront saknas
	E	Diskmaskin är ej fastskruvad
	E	Fel kulör på mikrovågsugn
	E	Smuts i bruksfog, ovan hörnskåp
	E	Glipa i sockel mot vägg, vänster och höger om balkongdörr
	E	Osnyggt avslut i smyg, mot balkongdörr
	E	Skada i ovankant, karm, balkongdörr
	E	Intryckning i vägg, under fast fönster
	E	Intryckning i långvägg, 1, meter från höger innerhörn

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1415 (1425)

Hall	E	Spricka i smyg, mot entrédörr
	E	Intryckning i smyg, höger om entrédörr
	E	Lucka ovan garderob 1 är ej justerad
	E	Lucka ovan garderob 6 tar i väggklack, höger
	E	Glipa mot elcentral
Sovrum	E	Smuts och nyansskillnad i målning, vägg höger om dörr
	E	Skada i vägg, vänster om radiator
	E	Osnyggt avslut i smyg, ovan öppningsbart fönster
	E	Skjutdörr är ej monterad (fel dörrblad)
	E	Färgrester på handtag, fönster
Wc/dusch	E	Saknas konsol till bänkskiva
	E	Handtag till kommod saknas
Vardagsrum/kök	E	Bänkskiva är lös ovan vaskskåp
	E	Bänkskiva är ej fogad, höger sida
	E	Bakstycke i kryddhylla saknas
	E	Köksfläkt är ej ansluten
	E	Skada nedtill på lucka, fläktskåp
	E	Hilalucka saknas
	E	Porer i tak, ovan takanslutning i kök
	E	Glipa höger om överskåp, ovan kyl och frys
	E	Lucka ovan kyl och frys saknas
	E	Kyl och frys är ej monterade
	E	Glipa ovan sockel, höger om kyl och frys
	E	Osnyggt avslut i smyg, vänster om balkongdörr
	E	Glipa i sockel, höger om balkongdörr
	E	Flertal porer i tak

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

E	Tunt spacklat i tak
E	Smutsfläck mitt på golv
E	Glipa i sockel, långvägg

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1416 (1426)

Hall, allrum	E	Skada i dörrblad, entrédörr
	E	Osnyggt avslut i smyg, mot entrédörr
	E	Spacklat ej målat på vägg, vänster om dörr till wc/dusch
	E	Nopprigt på vägg, höger om dörr till wc/dusch
	E	Osnygg fog ovan sockel, höger om dörr till wc/dusch
	E	Medicinskåp är ej monterat
	E	Skada upptill på lucka ovan fläktskåp
	E	Bänkskiva är ej fogad, vänster sida
	E	Barnspärr saknas i vaskskåp
	E	Märke på täcksida, vänster om ugn
	E	Kökssockel saknas
	E	Hilalucka saknas
	E	Synlig sågkant, höger om överskåp
	E	Osnyggt avslut i smyg, mot balkongdörr
	E	Porer och spricka i takvinkel, ovan balkongdörr
	E	Osnyggt avslut i smyg, mot fönster
	E	Punktvis tunt målat på långvägg
	E	Osnygg lagning höger om strömbrytare, vänster om entrédörr
	E	Glipa runt vattenfördelningsskåp 2
	E	Skada i sarg till vattenfördelningsskåp 2 (VS)
	E	Osnyggt i takvinkel ovan klädkammare
	E	Synlig skruv, höger om radiator
	E	Osnygg spackling vid strömbrytare, vänster om entrédörr
	E	Tunt målat i tak ovan termostat
	E	Skada i golv, 0,5 meter framför balkongdörr
	E	Skada i golv, 1 meter framför sockel, mellan balkongdörr och fönster
	E	Penselstrån i fog, ovankant sockel, mellan balkongdörr och fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

	E	Skada i golv, framför radiatorrör
	E	Tunt målat på vägg under fönsterbänk
Wc/dusch	E	Spricka i fog, i golv, vid dörrfoder
	E	Topp till handdukstork saknas
	E	Konsol bänkskiva saknas
Förråd/klk	E	Hyllsystem saknas

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1417 (1427)

Hall	E	Repa i dörrblad, entrédörr
	E	Osnyggt ytterhörn, upptill, framför entrédörr
	E	Porer och spricka i takvinkel, ovan dörr till wc/dusch och förråd
	E	Medicinskåp är ej monterat
	E	Glipa i sockel höger om garderober
	E	Glipa runt elcentral
Förråd	E	Nopprigt på vägg, ovan vattenskåp 1
	E	Nopprigt på vägg, i takvinkel höger om vattenskåp 2
Wc/dusch	E	Bänkskiva är ej fogad i bakkant
	E	Konsol till bänkskiva saknas
Vardagsrum/kök	E	Osnyggt innerhörn mellan fönster 1 och 2
	E	Skada i lucka till fläktskåp
	E	Insats saknas i knivlåda och låda under
	E	Barnspärr saknas i knivlåda och vaskskåp
	E	Glipa i bänkskiva, vänster sida
	E	Osnyggt avslut i smyg, mot samtliga fönster och balkongdörr
	E	Tunt målat i smyg, höger om fönster 2
	E	Osnyggt innerhörn, höger om fönster 2
	E	Färgstänk på vägg, höger om fönster 2
	E	Tunt spacklat på vägg, ovan sockel, vänster om fönster 3
	E	Karmplugg saknas i öppningsbart fönster 3
	E	Låsfunktion handtag, fönster 2 fungerar ej
	E	Draghandtag till persienn, fönster 2, är trasig
	E	Spackel är ej slipat, 1 meter höger om fönster 3
	E	Stänkskydd är ej fogat upptill
	E	Ej våtrumsfärg på vägg, höger om bänkskiva

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

	E	Spishäll är ej monterad
	E	Ugn är ej monterad
	E	Glipa i golv, 1,5 meter framför fönster 2
Sovrum	E	Fel kulör på väggar
	E	Smuts på karm, balkongdörr
	E	Repor på handtag, balkongdörr
	E	Dörrblad griper, är ej justerat
	E	Smygar är ej färdigställda, runt om balkongdörr och fönster
	E	Spricka i innerhörn, vänster om dörr samt tunt spacklat
	E	Skada i golvstav, 0,5 meter framför vägguttag, höger om balkongdörr

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1418 (1428)

Hall	E	Osnyggt framkant smyg ovan entrédörr
	E	Repa dörrblad
Vardagsrum/kök	<u>Notering:</u> Rund ring, underkant, trappa	
	E	Stänkskydd kök löst
	E	Skada vänster sida samt ej fogat *(stänkskydd?)*
	E	Spricka bänkskiva framför spishäll
	E	Skada skåpslucka vänster om fläkt
	E	Saknas hilalucka
	E	Färgskiftning skåpsfront höger om fläkt
	E	Saknas barnbeslag knivlåda
	E	Justering lådfront diskbänk
	E	Nedersta infästning handledare ej färdigställd
	E	Färgsprut vägg höger om fönster
	E	Smyg ej färdigställd runt fönster
	E	Fönsterbänk ej fogad
	E	Ojämn glipa vangstycke mot vägg, över och under
	E	Vilplan och steg ovan vilplan knarrar
	E	Skada långt vangstycke vid innerhörn
	E	Färgsprut vägg under övre del trapp
	E	Rinningar höger om radiator
	E	Tunt målat ovan datauttag
	E	Glipa under översta steg, trapp mot valvkant
	E	Ojämn glipa smyglist mot valvkant under översta trappsteg
	E	Glipa golv mot nedersta steg i trapp
	E	Repa golv 0,5 meter framför DM
	E	Små skador golv 0,5 meter framför vaskskåp

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Wc/dusch	E	Saknas konsol bänkskiva
Förråd	UA	

Plan 2

Vardagsrum/hall	E	Utstickande spik foder ovan Wc/Dusch
	E	Smyg ej färdigställd mot balkongdörr
	E	Stort antal skador karm höger sida balkongdörr
	E	Ojämn glipa trappsteg 2 mot balkongdörr
	E	Stor glipa i skarv mellan fönsterbänkar stort fönster
	E	Sarg runt golvkonvektor lös
	E	Ojämn glipa mellan stora fönsterpartier
	E	Färgrester fönsterkarm höger sida stort fönsterparti
	E	Saknas smyglist stort fönster
	E	Skada golv 30 cm framför första trappsteget
Sovrum 1	E	Saknas list ovankant skjutdörr
	E	Fönsterbänk ej fogad
	E	Ojämn glipa vänster sida täcksida skjutdörrsgarderob
	E	Saknas takanslutning skjutdörrsgarderob
	E	Kvarsittande skyddsfilm stång garderobsinredning
	E	Sockel lös höger om skjutdörrsgarderob
Wc/dusch	E	Kommod saknar lådor
	E	Saknas handtag kommod
Sovrum 2	E	Fönsterbänk ej monterad
	E	Saknas smyglister fönster
	E	Hål golv vid rörgenomföring radiator

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Plan 14

Lägenhet 52-1419 (1429)

Hall	E	Repor på dörrblad, entrédörr
	E	Titthål är felmonterat, entrédörr
	E	Osnyggt ytterhörn, upptill i smyg, entrédörr
	E	Repor i vägg, runt om hatthylla
	E	Spricka i takvinkel, vid nivåskillnad i tak
	E	Skada i ytterhörn, vänster om elcentral
	E	Ojämn glipa, vänster om elcentral
	E	Spricka i takvinkel, vänster om entrédörr
Vardagsrum/kök	E	Takanslutning ovan kök är ej färdigställd
	E	Bänkskiva är ej fogad, vänster sida
	E	Spishäll är ej monterad
	E	Diskmaskin är ej monterad
	E	Front till diskmaskin saknas
	E	Barnspärr i vaskskåp saknas
	E	Ugn är ej fastskruvad
	E	Osnyggt avslut i smyg mot balkongdörr samt runt fönster
	E	Smyglist fönster saknas
	E	Repa och märke i tak, 3 meter framför kyl och frys
	E	Hål i golvstav, 1,5 meter framför fönster
	E	Avslutningslist saknas, framför tröskel till balkongdörr
Förråd/klk	E	Spricka i takvinkel, ovan dörr
	E	Inredning saknas
Wc/dusch	UA	
Sovrum	E	Glipa ovan sockel, vänster om fönster
	E	Osnyggt avslut runt om fönster
	E	Smyglist fönster saknas

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

E	Glipa mellan öppningsbart fönster och fast fönster
E	Hål i vägg, höger om datauttag
E	Rinning på vägg, 1 meter höger om fönster

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Dokumentation

- Drift- och skötselinstruktioner: Klart
- Egenkontroller: Klart
- Relationshandlingar: Klart
- Varugarantier: Klart
-

24. Parternas överenskommelse om när felen skall vara åtgärdade

Enligt utlåtande.

25. Övrigt

---

26. Sändlista för denna bilaga

Förhandskopia distribuerad via e-post till patrik.olson@afgruppen.se
Anders.holmstrom@afgruppen.se
max.grondahl@oboskarnhem.se

Lund 2024-06-11

BYGGADMINISTRATION HARALD OLSSON AB

Erik Olsson
Besiktningsman

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Byggadministration
HARALD OLSSON AB

Projekt:	Nybyggnad av flerfamiljshus	**Unr:** 2004-23005	**Pnr:**
Objekt:	Kv Albert Einstein 1, Lund	**Upprättad av:** EO/lk	
Beställare:	Brf Pärlan i Lund c/o Kärnhem AB	**Datum:** 2024-06-11	

BILAGA TAK OCH FASAD SB 1
till utlåtande över slutbesiktning

01. Typ av besiktning

Slutbesiktning enligt ABT06.

02. Besiktningens omfattning

Tak och Fasad utvändiga arbete.

med undantag av:

Dolda och ej åtkomliga ytor

03. Tid för besiktningen

Besiktningen påbörjades 2024-06-07.
Besiktningen avslutades 2024-06-11.

04. Entreprenaden samt parterna

Entreprenadform: Totalentreprenad
Upphandlingsform: Totalentreprenad enligt avtal
Ersättningsform: Fast pris

Parterna:	**Närvarande:**
Beställare	
Brf Pärlan i Lund c/o Kärnhem AB OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB Box 217 351 05 Växjö	---
Entreprenör	
AF bygg Syd AB Strandgatan 3 302 50 Halmstad	Mårten Ek
Övriga:	

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

05. Bitr. Besiktningsman

Björn Lindberg utsedd av beställaren
Byggadministration Harald Olsson AB
Östergatan 18
211 25 Malmö
Tfn 040-690 03 45

09. Tidigare besiktningar och provningar

Enligt utlåtande.

10. Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning

Enligt utlåtande.

11. Delar som inte är åtkomliga för besiktning

Enligt utlåtande.

12. Delar som inte besiktigas okulärt

Enligt utlåtande.

13-17 Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden m.m.

E = Fel för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig.

B = Bristfällighet och anmärkning för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören ej är ansvarig (åtgärdas i den omfattning beställaren påfordrar).

S = Förhållande vars slutliga bedömning får anstå till i samband med senare besiktning.

UA = Utan anmärkning utöver vad som angivits under generellt.

U = Fel vilka hänskjuts till särskild utredning.

N = Fel med nedsättning av entreprenadsumman.

~~Text~~ = Fel åtgärdade enligt entreprenörens egenkontroll.

23. Av beställaren gjord anmärkning

A = Av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannen inte utgör fel.

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Överstrukna anmärkningar nedan åtgärdat enligt signerat protokoll från entreprenören, ej kontrollerat av besiktningsman

Yttertak

Generellt	E	Tätskiktsuppdrag vertikaler ej enligt norm (≥300 mm från färdigt tak) (Åtgärdas ej enligt ök mellan parterna, avvikelse föreligger)
	E	Infästning genom tätskikt utfört nedanför norm (≥150 mm från tak=) (Åtgärdas ej enligt ök mellan parterna)
	~~E~~	~~Gallerdurksstråk på tak saknar infästningar/klippsvid lgh 1414 och 1428~~
	~~E~~	~~Trallskruv sticker upp från trall på terrasser plan 15~~
Övrigt	~~E~~	~~Dragmärke samt skador på nederkant prefab/balk ovan parti mot väster lgh 1420~~

Fasad

Generellt	~~E~~	~~Prefab ej avstädat, rostfläckar m m~~
	~~E~~	~~Stuprörsutkastare plan 11 mot väster felriktade (vid lgh 1108 - 1109kvar)~~
	~~E~~	~~Infästningar räcke mot loftgångsplattor ej färdigställt~~
	S	Diverse sprickor prefabfasader
Övrigt	~~E~~	~~Klisterlapp prefab plan 15 vid stuprör lgh 1428~~
	~~E~~	~~Skada stuprör vid lgh 1417 (56-1410)~~
	E	Vatten från stuprör rinner ej ner i hängränna plan 11 loftgång, vid lgh 1108
	~~E~~	~~Infästningar till sidosmyg av plåt saknas, dörr till passage fasad söder plan 10~~
	~~E~~	~~Höger sidosmyg av plåt sitter löst, fasad väster plan 10 lgh 1004 och 1005~~
	S	Vatten från tak transporteras på loftgångsplatta till hängränna (halkrisk?), plan 11 loftgång vid lokalutbyggnad plan 10 mellan lgh 1107 och 1108

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

24. Parternas överenskommelse om när felen skall vara åtgärdade

Enligt utlåtande.

25. Övrigt

---

26. Sändlista för denna bilaga

Enligt utlåtande

Lund 2024-06-11

BYGGADMINISTRATION HARALD OLSSON AB

Björn Lindberg
Bitr. Besiktningsman

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Kv. ALBERT EINSTEIN 1, LUND
Brf. Pärlan i Lund c/o OBOS Kärnhem

RÖRINSTALLATION

TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING
BILAGA SB1-RÖR

Siffermarkering och rubriker hänför sig till ABT 06.

01 **Typ av besiktning**
Slutbesiktning SB1.

02 **Besiktningens omfattning**
Entreprenaden i sin helhet.

03 **Tid för besiktningen**
Besiktningen påbörjades 2024-04-29 och avslutades 2024-06-11.

04 **Entreprenaden samt parterna**

Entreprenaden	Totalentreprenad enligt ABT 06.
Beställare, B	OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB.
Totalentreprenör, TE	AF Bygg Syd AB.
Underentreprenör, Rör	Bravida Sverige AB.

05 **Besiktningsmannen med uppgift om vem som utsett denne**

Besiktningsman	Erik Olsson, Byggadministration Harald Olsson AB.
Bitr. besiktningsman	Rikard Berg VentKontroll RB, utsedd av besiktningsman.

06 **Närvarande personer med uppgift om vem som för respektive parts talan**

Beställare, B	Max Gröndahl.
Totalentreprenör, TE	Jonas Persson.
Underentreprenör, Rör	Christer Möller
Övriga	Enligt utlåtande

07 **Kallelse**
Besiktningsman har kallat till besiktning enligt utlåtande.
Parterna har förklarat sig vara i behörig ordning kallade.

09 **Tidigare besiktningar och provningar**
Förbesiktningar FB1-3.
Övrigt enligt utlåtande.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Hovgatan 73 235 38 Vellinge Tel. 0708-547337 ventkontrollrb@gmail.com

10 **Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenaden**
Enligt utlåtande.

11 **Delar som inte är åtkomliga för besiktning**
Inbyggda och dolda delar.

12 **Delar som inte har provats eller besiktigats okulärt**
Vattenflöden och renspolning av rörledningar är besiktigade mot egenkontroller och intyg.
Årstidsberoende provningar.

13-16, 23 **Fel, bristfälligheter och andra anmärkningar vilket konstaterats**
Under denna rubrik antecknas samtliga konstaterade anmärkningar, bristfälligheter och fel.

E anger att besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig. (13)
B anger att besiktningsmannen inte anser att entreprenören är ansvarig. (14)
S anger att slutlig bedömning anstår till senare besiktning. (15)
U anger att särskild utredning skall göras. (16)
A anger anmärkning gjord av beställaren vilket inte bedömts som fel. (23)
UÅ anger att anmärkning lämnas utan åtgärd enligt överenskommelse mellan parterna.

Upplysning:
- D/U instruktion med relationsritningar och intyg, egenkontroller finns på iBinder.
- Information till driftpersonal, utförd 2024-06-10.

E Generellt
- Ett antal läckageindikatorer från fördelarskåp avslutas centriskt bakom toalettstol.
- Avlopp från ventilationsaggregat är ej monterat.
- Ett antal fogmassor runt toalettstolars fot når ut i kakel fog.

E Lgh 1001-1009, 1101-1123, 1201-1223, 1301-1323 och 1401-1429
Inga fel antecknade utöver nedan antecknade lägenheter.

E Lokal 1
- Radiator (vätter mot hållplatsspårvagn) är skadat i hörn på vänster sida uppe.
- RWC: Blandare på tvättställ har ej förlängd spak.
- RWC: Täckpropp över skruvhål på wc stol saknas.
- Ej monterat tvättställ, saknas proppning avlopp i golv.

--- Teknik 1
Inga fel antecknade.

E Lgh 1001
Bad: Täckpropp över skruvhål på wc stol saknas.
Bad: Täcklock över läckageindikator fördelarskåp ansluter ej tätt mot vägg.
Vard: Radiator färg skadad, höger sida.

--- Lgh 1002
Inga fel antecknade.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Hovgatan 73 235 38 Vellinge Tel. 0708-547337 ventkontrollrb@gmail.com

--- Lgh 1003
Inga fel antecknade.

--- Hobbyrum
Inga fel antecknade.

--- Cykelförråd
Inga fel antecknade.

E Lokal 3
RWC: Blandare på tvättställ har ej förlängd spak.
Ej monterat tvättställ, saknas proppning avlopp i golv.

--- Övernattningslägenhet
Inga fel antecknade.

E Lgh 1004
Täckbricka radiatorrör saknas.

--- Lgh 1005
Inga fel antecknade.

E Lgh 1006
Vard/Kök: Toppgaller radiator skadad, vänster sida.
Fördelarskåp: Stänkskydd saknas.

--- Teknik 2
Inga fel antecknade.

E Fjärrvärme
- Inkommande kallvattenledning före vattenmängdsmätare är ej kondensisolerad.
- Tappvattenledning till bodar är ej demonterad.
- Skvallerrör från säkerhetsventil på VVX är ej dragen till golvbrunn.
- Styrkomponenter är ej uppmärkt med graverade skyltar.
- Kablage för temperaturmätare och vattenmängdsmätare är ej uppfäst.
- Temperaturgivare VV1-EM01 är ej monterad på VVC.

E Lgh 1007
Fördelarskåp: Stänkskydd saknas.
Bad: Täcklock handdukstork saknas.

E Lgh 1008
Radiator termostat är ej monterad.
Fördelarskåp: Stänkskydd saknas.

E Lgh 1009
Golvbrickor runt radiatorrör saknas.
Fördelarskåp: Stänkskydd och frontlucka saknas.

--- Fastighetsförråd
Inga fel antecknade.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

E Rullstolsförråd
Rörledningar kommande från golv är ej fackmannamässigt förlagda.

--- Passage
Inga fel antecknade.

E Lokal 2
RWC: Blandare på tvättställ har ej förlängd spak.

E Lgh 1103
Bad: Huv för läckageindikator saknas.

E Lgh 1120
Bad: Huv för läckageindikator saknas.

E Lgh 1201
Fördelarskåp: Frontplåt lös.

E Lgh 1303
Bad: Täckpropp över skruvhål på wc stol ej komplett.
Bad: Termostatvred fastnar.

S Arbeten och provningar under garantitiden
Årstidsberoende vinterprov ej utförd. Utförs 2025-01-28, kl.09:00 av Bbm-SÖ. Garantiservice under 5 år ingår med besök var 6:e månad. Servicerapporter ska föreligga framme vid kommande besiktningar.

24 Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta

I denna bilaga upptagna fel, skall enligt överenskommelse avhjälpas utan dröjsmål och vara avhjälpta senast enligt utlåtande.
Entreprenören skall skriftligen meddela beställaren och bitr. besiktningsman att fel blivit avhjälpta genom att signera och datera varje enskild anmärkning.

Efterbesiktning

Efterbesiktning sker efter senare anmodan.

25 Sändlista för bilagan

Bilagan har sänts via mail till:

Erik Olsson	erik.olsson@hoab.com
Lotti Kristiansson	lotti.kristiansson@hoab.com
Jonas Persson	jonas.persson@afgruppen.se
Max Gröndahl	max.grondahl@oboskarnhem.se
Christer Möller	christer.moller@bravida.se
iBinder	

Vellinge 2024-06-20
VentKontroll RB

Rikard Berg

Rikard Berg
Bitr. besiktningsman

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Kv. ALBERT EINSTEIN 1, LUND
Brf. Pärlan i Lund c/o OBOS Kärnhem

LUFTBEHANDLING med STYR

TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING
BILAGA SB1-LUFT-STYR

Siffermarkering och rubriker hänför sig till ABT 06.

01 **Typ av besiktning**
Slutbesiktning SB1.

02 **Besiktningens omfattning**
Entreprenaden i sin helhet.

03 **Tid för besiktningen**
Besiktningen påbörjades 2024-04-29 och avslutades 2024-06-11.

04 **Entreprenaden samt parterna**

Entreprenaden	Totalentreprenad enligt ABT 06.
Beställare, B	OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB.
Totalentreprenör, TE	AF Bygg Syd AB.
Underentreprenör, Luft	Ventilation Entreprenad AB, VEAB.
Underentreprenör, Styr	Styr Entreprenad i Malmö AB, SEAB.

05 **Besiktningsmannen med uppgift om vem som utsett denne**

Besiktningsman	Erik Olsson, Byggadministration Harald Olsson AB.
Bitr. besiktningsman	Rikard Berg VentKontroll RB, utsedd av besiktningsman.

06 **Närvarande personer med uppgift om vem som för respektive parts talan**

Beställare, B	Max Gröndahl.
Totalentreprenör, TE	Jonas Persson.
Underentreprenör, Luft	Magnus Rengbrandt.
Underentreprenör, Styr	Martin Jahnke.
Övriga	Enligt utlåtande.

07 **Kallelse**
Besiktningsman har kallat till besiktning enligt utlåtande.
Parterna har förklarat sig vara i behörig ordning kallade.

09 **Tidigare besiktningar och provningar**
Förbesiktningar FB1-3.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Hovgatan 73 235 38 Vellinge Tel. 0708-547337 ventkontrollrb@gmail.com

Övrigt enligt utlåtande.

10 **Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenaden**
Enligt utlåtande.

11 **Delar som inte är åtkomliga för besiktning**
Inbyggda och dolda delar.

12 **Delar som inte har provats eller besiktigats okulärt**
Luftflöden och kanalers renhet är besiktigade mot egenkontroller och intyg.
Årstidsberoende provningar.

13-16, 23 **Fel, bristfälligheter och andra anmärkningar vilket konstaterats**
Under denna rubrik antecknas samtliga konstaterade anmärkningar, bristfälligheter och fel.

E anger att besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig. (13)
B anger att besiktningsmannen inte anser att entreprenören är ansvarig. (14)
S anger att slutlig bedömning anstår till senare besiktning. (15)
U anger att särskild utredning skall göras. (16)
A anger anmärkning gjord av beställaren vilket inte bedömts som fel. (23)
UÅ anger att anmärkning lämnas utan åtgärd enligt överenskommelse mellan parterna.

Upplysning:
- D/U instruktion med relationsritningar, OVK, intyg, egenkontroller finns på iBinder.
- Leverans av reservfilter utgår enligt överenskommelse mellan parterna.
- Information till driftpersonal, utförd 2024-06-10.

--- Lgh 1001-1009, 1101-1123, 1201-1223, 1301-1323 och 1401-1429
Inga fel antecknade.

E Larm
Summalarm A&B från hiss, UC, mm saknas. (påförd från Bbm-EL)

E Märkning
Apparatskåp AS1-UC är ej märkt.
Gruppschema AS1 saknas.
Apparatskåp AS2-Teknik 2 är ej märkt.
Gruppschema AS2 saknas.

--- Lokal 1, 2, 3
Inga fel antecknade.

E Teknikrum 1
Avluftsspjäll är ej monterat.
Ställdon på avluftsspjäll är ej monterat.

--- Hobbyrum
Inga fel antecknade.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

--- Cykelförråd
Inga fel antecknade.

--- Övernattningslägenhet
Inga fel antecknade.

--- Fjärrvärme
Inga fel antecknade.

--- Fastighetsförråd
Inga fel antecknade.

--- Rullstolsförråd
Inga fel antecknade.

E Utvändigt
Ytterväggsgaller för TFA5 är ej monterat.

S Arbeten och provningar under garantitiden
Årstidsberoende vinterprov ej utförd. Utförs 2025-01-28, kl. 09:00 av Bbm-SÖ.
Årstidsberoende sommarprov ej utförd. Utförs 2024-08-16, kl.13:00 av Bbm-SÖ.
Garantiservice under 5 år ingår med besök var 6:e månad. Servicerapporter ska föreligga framme vid kommande besiktningar.

24 Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta

I denna bilaga upptagna fel, skall enligt överenskommelse avhjälpas utan dröjsmål och vara avhjälpta senast enligt utlåtande.
Entreprenören skall skriftligen meddela beställaren och bitr. besiktningsman att fel blivit avhjälpta genom att signera och datera varje enskild anmärkning.

Efterbesiktning

Efterbesiktning sker efter senare anmodan.

25 Sändlista för bilagan

Bilagan har sänts via mail till:

Erik Olsson	erik.olsson@hoab.com
Lotti Kristiansson	lotti.kristiansson@hoab.com
Jonas Persson	jonas.persson@afgruppen.se
Max Gröndahl	max.grondahl@oboskarnhem.se
Magnus Rengbrandt	magnus.rengbrandt@veab.biz
Marcus Björk	bjork87@hotmail.se
Johan Lundqvist	johan.lundqvist@veab.biz
Martin Jahnke	martin.jahnke@seab.biz
iBinder	

Vellinge 2024-06-20
VentKontroll RB

Rikard Berg

Rikard Berg
Bitr. besiktningsman

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Eladministration
TURESSON & OLSSON AB

Kv. Albert Einstein 1, Lund

BILAGA EL SB1
slutbesiktning avseende installationer för elanläggning inom flerfamiljshus.

01 Typ av besiktning

Slutbesiktning enligt ABT06

02 Besiktningens omfattning

Monterad, driftsatt anläggning.

med undantag av:

-

03 Tid för besiktningen

Besiktningen påbörjades 2024-04-29
Besiktningen avslutades 2024-06-10

04 Entreprenaden samt parterna

Entreprenadform:	Totalentreprenad
Upphandlingsform:	Generalentreprenad
Ersättningsform:	Fast pris

Parterna:	**Närvarande:**
Beställare	
OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB	Max Gröndahl (vid slutmöte)
Entreprenör	
AFgruppen	Jonas Persson (vid slutmöte)
Underentreprenör	
GC gruppen	Kim Sander

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

05 Bitr. Besiktningsman

Johan Malm utsedd av beställaren
Eladministration Turesson & Olsson AB
Östergatan 18
211 25 MALMÖ

09 Tidigare besiktningar och provningar

–

10 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning

Funktionsprovningar av entreprenörs funktioner verifieras med entreprenörs egenkontroll samt gränsöverskridande funktioner av protokoll över utförd samordnad funktionsprovning.

Underlag för besiktningen är:
Funktionsbeskrivning/systemhandling för totalentreprenad daterad 2021-01-31
Rumsbeskrivning allmänna ytor Brf. Pärlan Lund FFU daterad 2021-03-30
Rumsbeskrivning Flerbostadshus Classic plus 2021-01-31
Armaturförteckning Bygghandling daterad 2022-05-20 rev. 2023-01-05
Brandskyddsbeskrivning Bygghandling (förhandskopia) daterad 2022-02-16
Ritningar el- och tele enligt ritningsförteckning Bygghandling daterad 2022-03-31, rev 2023-10-09

11 Delar som inte är åtkomliga för besiktning

Dolda, ej åtkomliga installationer

12 Delar som inte besiktigats okulärt

-

13-15 Vid besiktningen konstaterades fel, bristfälligheter och förhållanden

E = Fel för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig.

B = Bristfällighet och anmärkning för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören ej är ansvarig (åtgärdas i den omfattning beställaren påfordrar)

S = Förhållande vars slutgiltiga bedömning får anstå till i samband med senare besiktning.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

UA = Utan anmärkning utöver vad som angivits under generellt.
Entreprenören har utöver vad som angetts i bilagorna skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av kvalitetsansvarig enligt PBL och myndighet under förutsättning att ansvaret för dessa fel faller inom ramen för entreprenadåtagandet.

16 Fel vilka hänskjuts till särskild utredning

U = Fel vilka hänskjuts till särskild besiktning.

17 Fel med nedsättning av entreprenadsumman

N = Fel med nedsättning av entreprenadsumman.

23 Av beställaren gjord anmärkning

A = Av beställaren gjord anmärkning som enligt besiktningsmannen ej utgör fel.

~~E/B~~ = Åtgärdad samt intygad av entreprenör, ej kontrollerad av Bbm-el.

ELARBETEN

Generellt	~~E~~	~~Rör mellan lägenheter (matning centraler, M-bus kablage, mm) ej tätade.~~
	~~Not:~~	~~Utförs för att förhindra spridning av matos~~
	~~E~~	~~Ej tätat vid genomföring av kabel/rör i rygg på IP44 uttag på Balkonger plan 15~~
	E	Uttag för ugn ej märkt ”UGN” i de fall uttag för ugn och micro sitter placerade intill varandra
	E	Enkelisolerade 24-v kablar samt kopplingsutrymme åtkomliga i konvektorer i lgh med etageplan, skyddsplåt ej monterad
	E	Dolda datauttag ovan undertak ej märkta på bärverk inom lokaler
Generellt Allmänna ytor	E	Märkning med laminerad skylt ej utförd
Cykelrum	E	Armatur i tak sned
	E	Öppnaknapp lös/sned samt täcker ej doshål (Bygg)
Trapphus Öster	E	Maskeringstape på armatur (bygg)
Lokal 3	E	Saknas belysning
	E	Belysning WC ej sensorstyrd
	E	Saknas fiber till samt datauttag inom lokal 2
	E	Saknas belysning i fläktrum
Portik Öster	E	Saknas uttag för laddning av elcyklar
	E	kablage vid mark saknar sparkskydd

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Övernattningslgh	E	Saknas brandvarnare
	E	saknas strömbrytare på sovloft (trappfunktion)
Elrum Öster	E	Arbetsbrytare för frånluftsfläkt ej märkt
Trapphus väster	E	Armatur vid postbox ej driftsatt
	E	kablage vid mark saknar sparkskydd
Rullstolsrum	E	Öppnaknapp lös/sned samt täcker ej doshål (bygg)
	E	Ej klamrad kabel vid dörrbox
Lokal 2	E	Saknas belysning
	E	Saknas strömbrytare samt uttag för underskåpsbelysning i pentry
	E	Saknas belysning i fläktrum
	E	Belysning WC ej sensorstyrd
Portik Väster	E	Saknas belysning i tak längst ut mot gata (belysning ojämn)
Lokal 1	E	Belysningar WC ej sensorstyrda
	E	1 st spegelbelysning ej monterad
	E	Teleregistrering saknas vid stativ
	E	patchpanel ej märkt
	E	Rör i platta ej tätade
	E	Saknas belysning i fläktrum
	E	Armbågskontakt på innergårdsfasad placerad på fel sida dörr (bygg)
Elrum Norr	E	Ej ansluten kabel vid enhet för mätinsamling
	E	Lös kabel vid ecoguards kapsling
	E	Reservgrupp 27 saknas i gruppförteckning
Innergård	E	Fundament för stolpbelysning sneda (mark)
Entréhallar	E	Saknas städuttag inom entréhallar
	E	Märkning ej utförd
	E	Dosa inom entréhall 1122/1123 saknar lock
Lgh 1102	E	1 st underskåpsbelysning i kök lyser ej (bygg)
Lgh 1116	E	Spotlights ej i linje (bygg)
Lgh 1206	E	Belysningsarmatur i badrumsskåp ”brummar” (bygg)
	E	spotlights i kök ej i linje (bygg)
Lgh 1214	E	Armatur i badrumsskåp lyser ej (bygg)
Lgh 1223	E	spotlights i kökstak ej i linje (bygg)
Lgh 1308	E	Skada i front elcentral
Lgh 1314	E	Spotlights i hall ej i linje (bygg)

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Lgh 1416	E	Skada hörn på elcentral (bygg)
Lgh 1420	E	Spotlight för arbetsplatsbelysning i kök felaktigt placerad inom Hall
Lgh 1001	E	Saknas doslock i fläktskåpets sida Doslock förses med genomföring för anslutningskabel
Lgh 1002	E	Saknas doslock i fläktskåpets sida Doslock förses med genomföring för anslutningskabel
Lgh 1003	E	Saknas doslock i fläktskåpets sida Doslock förses med genomföring för anslutningskabel
Lgh 1006	E	Saknas doslock i fläktskåpets sida Doslock förses med genomföring för anslutningskabel
Lgh 1007	E	Saknas doslock i fläktskåpets sida Doslock förses med genomföring för anslutningskabel
Lgh 1008	E	Saknas doslock i fläktskåpets sida Doslock förses med genomföring för anslutningskabel
Lgh 1009	E	Saknas doslock i fläktskåpets sida Doslock förses med genomföring för anslutningskabel
Intyg	E	Intyg samordnad provning ej redovisad
	Not:	Ska finnas, jag har ej sett det
	E	Egenkontroll (montage/provningar/funktionstest) ej redovisad
	E	Checklista egenkontroll El projektering ej komplett
	Not:	Saknas signering vid D&U, Relationshandlingar, mm
	E	Saknas intyg att laddboxar för fordonsladdning är driftsatta
Relationshandlingar	E	Ritningsförteckning ej redovisad
	E	Ritningar ej reviderade avseende: rörelsevakter för belysning inom WC/RWC trappströmbrytare inom övernattningslgh brandvarnare inom övernattningslgh belysning inom lokal 2 och 3 dataanläggning inom lokal 2 och 3
	E	Gruppförteckningar ej redovisade
Utbildning	Not	Utbildning av driftpersonal är utförd 10/6

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

24 Parternas överenskommelse om när fel skall vara åtgärdade

Enligt utlåtande.

25 Övrigt

---

26 Sändlista för denna bilaga

Distribuerad via e-post till: erik.olsson@hoab.com

Malmö 2024-06-10
ELADMINISTRATION TURESSON & OLSSON AB

Johan Malm

Bitr. besiktningsman

Malmö 2024-06-13 Rev.
PS/ps
U:\Besiktning & Kontroll\Entreprenad\2023\23371-102SB Brf Pärlan OBOS, Lund\Protokoll\SB\EL\2024-06-10 Bilaga EL-SB1 Brf. Pärlan OBOS, Lund.docx

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Eladministration
TURESSON & OLSSON AB

Kv. Albert Einstein 1, Lund

BILAGA HISS SB1
slutbesiktning avseende installationer för hissanläggning inom flerfamiljshus.

01 Typ av besiktning

Slutbesiktning enligt ABT06

02 Besiktningens omfattning

Monterad anläggning avseende monterade, driftsatta hissar.
Hiss nr: 74N0A152
Hiss nr: 74N0A153

med undantag av:

-

03 Tid för besiktningen

Besiktningen påbörjades 2024-04-29
Besiktningen avslutades 2024-06-10

04 Entreprenaden samt parterna

Entreprenadform:	Totalentreprenad
Upphandlingsform:	Generalentreprenad
Ersättningsform:	Fast pris

Parterna:	**Närvarande:**
Beställare	
OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB	Max Gröndahl (vid slutmöte)
Entreprenör	
AFgruppen	Jonas Persson (vid slutmöte)
Underentreprenör	
OTIS AB	Håkan Olsson

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

05 Bitr. Besiktningsman

Johan Malm utsedd av beställaren
Eladministration Turesson & Olsson AB
Östergatan 18
211 25 MALMÖ

09 Tidigare besiktningar och provningar

–

10 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning

Funktionsprovningar av entreprenörs funktioner verifieras med entreprenörs egenkontroll samt gränsöverskridande funktioner av protokoll över utförd samordnad funktionsprovning.

Underlag för besiktningen är:
Funktionsbeskrivning/systemhandling för totalentreprenad daterad 2021-01-31
Rumsbeskrivning allmänna ytor Brf. Pärlan Lund FFU daterad 2021-03-30
Rumsbeskrivning Flerbostadshus Classic plus 2021-01-31
Brandskyddsbeskrivning Bygghandling (förhandskopia) daterad 2022-02-16

11 Delar som inte är åtkomliga för besiktning

Dolda, ej åtkomliga installationer

12 Delar som inte besiktigats okulärt

-

13-15 Vid besiktningen konstaterades fel, bristfälligheter och förhållanden

E = Fel för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig.

B = Bristfällighet och anmärkning för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören ej är ansvarig (åtgärdas i den omfattning beställaren påfordrar)

S = Förhållande vars slutgiltiga bedömning får anstå till i samband med senare besiktning.

UA = Utan anmärkning utöver vad som angivits under generellt.
Entreprenören har utöver vad som angetts i bilagorna skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av kvalitetsansvarig enligt PBL och myndighet under förutsättning att ansvaret för dessa fel faller inom ramen för entreprenadåtagandet.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

16 Fel vilka hänskjuts till särskild utredning

U = Fel vilka hänskjuts till särskild besiktning.

17 Fel med nedsättning av entreprenadsumman

N = Fel med nedsättning av entreprenadsumman.

23 Av beställaren gjord anmärkning

A = Av beställaren gjord anmärkning som enligt besiktningsmannen ej utgör fel.

HISSARBETEN

Hiss nr: 74N0A152

Generellt	E	Hisskorg ej inklädd inför inflyttning, avklädning ingår
Stannplan	E	Smuts i dörrspår (bygg)
Plan 11	E	Färgavskrap +1,0 höger karm (bygg)
	E	Repa snabb dörr +1,2 (bygg)
	E	Gul färg höger karm +1,4 (bygg)
Plan 14	E	Klisterrester på anropsknapp (bygg)
	E	Färg avskavd +1,0 på apparatskåpslucka (bygg)
Korg	E	Tejp och klisterrester på väggar och i tak
	Not:	Oklart om eventuella repor går att tvätta/polera bort
	E	Handledare ej rostfri borstad stål
	E	Fällbar sits ej monterad
	E	Informationstavla ej monterad
	E	Golv ej avtäckt

Hiss nr: 74N0A153

Generellt	E	Hisskorg ej inklädd inför inflyttning, avklädning ingår
Stannplan	E	Smuts i dörrspår (bygg)
Plan 11	E	Fogrester på dörrkant +0,5 och +0,7 (bygg)
Plan 12	E	Repa snabb dörr +1,2 (bygg)
Plan 14	E	Färgavskrap på apparatskåpslucka +0,2 och +0,6 (bygg)
Korg	E	Tejp och klisterrester på väggar och i tak
	Not:	Oklart om eventuella repor går att tvätta/polera bort

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

	E	Handledare ej rostfri borstad stål
	E	Fällbar sits ej monterad
	E	Informationstavla ej monterad
	E	Golv ej avtäckt
Intyg	Not:	Säkerhetsbesiktningsintyg med datum 2024-05-16 finns redovisade
	Not:	D&U-pärm samt digitalt är överlämnade till Beställare
	Not:	Egenkontroller finns redovisade
Utbildning	Not:	Driftutbildning utförd 10/6

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

24 Parternas överenskommelse om när fel skall vara åtgärdade

Enligt utlåtande.

25 Övrigt

---

26 Sändlista för denna bilaga

Distribuerad via e-post till: erik.olsson@hoab.com

Malmö 2024-06-10
ELADMINISTRATION TURESSON & OLSSON AB

Johan Malm

Bitr. besiktningsman

Malmö 2024-06-13 Rev.
PS/ps
U:\Besiktning & Kontroll\Entreprenad\2023\23371-102SB Brf Pärlan OBOS, Lund\Protokoll\SB\Transport\2024-06-10 Bilaga HISS-SB1 Brf. Pärlan OBOS, Lund.docx

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Eladministration
TURESSON & OLSSON AB

Kv. Albert Einstein 1, Lund

BILAGA SOL SB1
slutbesiktning avseende installationer för solcellsanläggning inom flerfamiljshus.

01 Typ av besiktning

Slutbesiktning enligt ABT06

02 Besiktningens omfattning

Monterad, driftsatt anläggning.

med undantag av:

-

03 Tid för besiktningen

Besiktningen påbörjades 2024-04-29
Besiktningen avslutades 2024-06-10

04 Entreprenaden samt parterna

Entreprenadform:	Totalentreprenad
Upphandlingsform:	Generalentreprenad
Ersättningsform:	Fast pris

Parterna:	**Närvarande:**
Beställare	
OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB	Max Gröndahl (vid slutmöte)
Entreprenör	
AFgruppen	Jonas Persson (vid slutmöte)
Underentreprenör	
GC gruppen	~~Nicklas Olsson~~

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

05 Bitr. Besiktningsman

Johan Malm utsedd av beställaren
Eladministration Turesson & Olsson AB
Östergatan 18
211 25 MALMÖ

09 Tidigare besiktningar och provningar

–

10 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning

Funktionsprovningar av entreprenörs funktioner verifieras med entreprenörs egenkontroll samt gränsöverskridande funktioner av protokoll över utförd samordnad funktionsprovning.

Underlag för besiktningen är:
Offert 200053 från Solspecialisten, daterad 2024-02-08
Brandskyddsbeskrivning Bygghandling (förhandskopia) daterad 2022-02-16

11 Delar som inte är åtkomliga för besiktning

Dolda, ej åtkomliga installationer

12 Delar som inte besiktigats okulärt

-

13-15 Vid besiktningen konstaterades fel, bristfälligheter och förhållanden

E = Fel för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig.

B = Bristfällighet och anmärkning för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören ej är ansvarig (åtgärdas i den omfattning beställaren påfordrar)

S = Förhållande vars slutgiltiga bedömning får anstå till i samband med senare besiktning.

UA = Utan anmärkning utöver vad som angivits under generellt.
Entreprenören har utöver vad som angetts i bilagorna skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av kvalitetsansvarig enligt PBL och myndighet under förutsättning att ansvaret för dessa fel faller inom ramen för entreprenadåtagandet.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

16 Fel vilka hänskjuts till särskild utredning

U = Fel vilka hänskjuts till särskild besiktning.

17 Fel med nedsättning av entreprenadsumman

N = Fel med nedsättning av entreprenadsumman.

23 Av beställaren gjord anmärkning

A = Av beställaren gjord anmärkning som enligt besiktningsmannen ej utgör fel.

~~E/B~~ = Anmärkning åtgärdad samt intygad av entreprenör, ej kontrollerad av Bbm-sol.

SOLCELLSARBETEN

Växelriktare	E	Märkning start samt nedstängning av anläggning ej väderbeständig samt saknas på östra anläggningen
Garanti	Not:	Växelriktare 10 år redovisat
	Not:	paneler 15 år produkt, 25 år funktionsgaranti finns redovisad
	Not:	Stativ 10 år redovisat
Utbildning	Not:	Utförd 10/6

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

24 Parternas överenskommelse om när fel skall vara åtgärdade

Enligt utlåtande.

25 Övrigt

---

26 Sändlista för denna bilaga

Distribuerad via e-post till: erik.olsson@hoab.com

Malmö 2024-06-10

ELADMINISTRATION TURESSON & OLSSON AB

Johan Malm
Bitr. besiktningsman

Malmö 2024-06-13 Rev.
PS/ps
U:\Besiktning & Kontroll\Entreprenad\2023\23371-102SB Brf Pärlan OBOS, Lund\Protokoll\SB\SOL\2024-06-10 Bilaga SOL-SB1 Brf. Pärlan OBOS, Lund.docx

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Byggadministration
HARALD OLSSON AB

Projekt:	Nybyggnad av flerfamiljshus	**Unr:** 2004-23005	**Pnr:**
Objekt:	Kv Albert Einstein 1, Lund	**Upprättad av:** AHe	
Beställare:	Brf Pärlan i Lund c/o Kärnhem AB	**Datum:** 2024-05-16	

BILAGA MARK SB1
till utlåtande över slutbesiktning

01. Typ av besiktning

Slutbesiktning enligt ABT06.

02. Besiktningens omfattning

Enligt utlåtande

med undantag av:

Enligt utlåtande

03. Tid för besiktningen

Besiktningen påbörjades 2024-05-16
Besiktningen avslutades 2024-05-16

04. Entreprenaden samt parterna

Entreprenadform: Totalentreprenad
Upphandlingsform: Totalentreprenad enligt avtal
Ersättningsform: Fast pris

Parterna:	**Närvarande:**
Beställare	
Brf Pärlan i Lund c/o Kärnhem AB OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB Box 217 351 05 Växjö	---
Entreprenör	
AF bygg Syd AB Strandgatan 3 302 50 Halmstad	---
Övriga:	Niklas Pettersson (UE- mark)

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

05. Besiktningsman

Anders Hedlund utsedd av beställaren
Byggadministration Harald Olsson AB
Östergatan 18
211 25 Malmö
Tfn 040-690 03 16

09. Tidigare besiktningar och provningar

Enligt utlåtande.

10. Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning

Enligt utlåtande.

11. Delar som inte är åtkomliga för besiktning

Enligt utlåtande.

12. Delar som inte besiktigas okulärt

Enligt utlåtande.

13-17 Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden m.m.

E = Fel för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig.

B = Bristfällighet och anmärkning för vilket besiktningsmannen anser att entreprenören ej är ansvarig (åtgärdas i den omfattning beställaren påfordrar).

S = Förhållande vars slutliga bedömning får anstå till i samband med senare besiktning.

UA = Utan anmärkning utöver vad som angivits under generellt.

U = Fel vilka hänskjuts till särskild utredning.

N = Fel med nedsättning av entreprenadsumman.

~~Text~~ = Fel åtgärdade enligt entreprenörens egenkontroll.

23. Av beställaren gjord anmärkning

A = Av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannen inte utgör fel.

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Mark Generellt	E	Yta vid bodetablering ej färdigställd
Mark Enligt markering på ritning Yttervarv		
	E	Uteplats vid bostad 1002. Jord sköljer ut på plattyta. Kant låg.
Östra		Notering: Handikapparkering ej markerad. Enl uppg kommer detta vara för ev framtida bruk
Innergård	E	Ej färdigställt runt venthuv
	E	Ej färdigställt vid byggström
		Notering: Stor lutning på vänstra sidan in mot gård. Utlåtande TIL föreligger dat 24-06-05, OK.
Plantering		
	E	Plantering ej färdigställd vid ovan ej färdigställda ytor
	E	Skötsel, ej klart vem som utför under garantitiden
Yttre VA		Notering: Film föreligger, dat 2022-08-23.
		Notering: Spolningsintyg inför inflytt föreligger dat 2024-04-22
	E	Smuts i brunn till spillvattenanslutning

Dokumentation

- Drift- och skötselinstruktioner: Finns
- Egenkontroller: Finns
- Relationshandlingar: Finns

24. Parternas överenskommelse om när felen skall vara åtgärdade

Enligt utlåtande.

25. Övrigt

Etableringskontroll sker 2024-11-04, kl 15.00

26. Sändlista för denna bilaga

Förhandskopia distribuerad via e-post till:

niklas.pettersson@jonab.se
nellie.skog@oboskarnhem.se
max.grondahl@oboskarnhem.se
anders.holmstrom@afgruppen.se
jonas.persson@afgruppen.se

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Lund 2024-05-16

BYGGADMINISTRATION HARALD OLSSON AB

Anders Hedlund
Bitr. besiktningsman

DMS: 05.07.06
Unr: 2004-23005

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Utlåtande SB1 Brf Pärlan i Lund

Unikt dokument-id:

dacae6f9-3e56-4a26-a4ea-3b00b6104af7

Dokumentets fingeravtryck:

c74ca3f890cb7efb6e35ae60b43817e7a438880c912002acf580fc23da8f08110381f633523f9ac6c377d562f5265107b7ddf217a8b8bb052d03cfc48b12a3c7

Undertecknare

Erik Olsson **Byggadministration Harald Olsson AB** E-post: erik.olsson@hoab.com Enhet: Edge 126.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 212.181.117.54	Signerad med BankID: Erik Harald Olsson (19840725****) Betrodd tidsstämpel: 2024-06-24 09:29:06 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2024-06-24 09:29:06 UTC

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel	Aktivitet med insamlade uppgifter
2024-06-24 09:29:06 UTC	Dokumentet signerades av Erik Olsson (erik.olsson@hoab.com) Enhet: Edge 126.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.117.54 - IP Plats: Lund, Sweden
2024-06-24 09:29:01 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Erik Olsson (erik.olsson@hoab.com) Enhet: Edge 126.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.117.54 - IP Plats: Lund, Sweden
2024-06-24 09:19:39 UTC	Dokumentet öppnades av Erik Olsson (erik.olsson@hoab.com) Enhet: Edge 126.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.117.54 - IP Plats: Lund, Sweden
2024-06-24 09:16:28 UTC	Dokumentet skickades till Erik Olsson (erik.olsson@hoab.com) Enhet: Edge 126.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.117.53 - IP Plats: Lund, Sweden
2024-06-24 09:16:25 UTC	Dokumentet förseglades av Lotti Kristiansson (lotti.kristiansson@hoab.com) Enhet: Edge 126.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.117.53 - IP Plats: Lund, Sweden
2024-06-24 09:15:01 UTC	Dokumentet skapades av Lotti Kristiansson (lotti.kristiansson@hoab.com) Enhet: Edge 126.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.117.53 - IP Plats: Lund, Sweden

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.